

## **Status over byggeprojekter.**

### **Projekt: Ansager:**

Byggestart den 1.11.2011 – Afslutning af byggeri jfr. tidsplan 1. februar 2013 – Aflevering – 18.3.2013.

### **Status d. 12.03.2013:**

Der foretages en mangelgennemgang og aflevering af boligdelen samt personale-faciliteterne d. 18.3.2013. Manglerne udbedres umiddelbart herefter.

Der påbegyndes indflytning af beboere d. 3,4&5 april 2013. Den resterende del af byggeriet afleveres som planlagt d. 22. april 2013

### **Projekt: Tistrup:**

Byggestart d. 24.9.2012 – Aflevering 15. juni 2013.  
Særskilt sag på dagsordenen vedr. udmatrikulering.

### **Status d. 12.03.2013:**

Bygningen er lukket, fliser er opsat i badeværelser – øvrig indvendig arbejde pågår.

### **Projekt: Bo Østervang:**

Projektering er i gang og skema A godkendes i udvalgets marts møde.