

Status over byggeprojekter.

Projekt: Ansager:

Byggestart den 1.11.2011 – Afslutning af byggeri jfr. tidsplan 1. februar 2013 – Aflevering – 18.3.2013.

Status d. 12.6.2013

Der foretages en gennemgang af udenomsarealerne d. 17. juni 2013 og endelig aflevering af hele projektet.

Udenomsarealerne var ikke færdige den 21. maj 2013 som aftalt og lovet af entreprenøren. Helt nøjagtigt hvad det skyldes er svært at belyse, men skyldes forskellige faktorer.

Indvielse af centret er planlagt til d. 24. juni 2013 kl. 14.30.

Projekt: Tistrup:

Byggestart d. 24.9.2012.

Status d. 12.6.2013

Projektet i Tistrup følger tidsplanen. Der er mangelgennemgang d. 13. juni 2013. Selve afleveringen af byggeriet er planlagt til 26.6.2013.

Beboerne flytter ind den 1. august 2013 og her forventes alt færdigt – også udenomsarealerne.

Projekt: Bo Østervang:

Projektering er i gang. Projektet udbydes som prækvalifikation – fagentreprise.

Det forventes, at der afholdes licitation d. 21. august 2013