

Status over byggeprojekter.

Projekt: Ansager:

Byggestart den 1.11.2011 – Afslutning af byggeri jfr. tidsplan 1. februar 2013 – Aflevering – 18.3.2013.

Status d. 14.05.2013

Der foretages en gennemgang af udenomsarealerne d. 21. maj 2013 og endelig aflevering af hele projektet.

Beboerne er flyttet ind først i april måned og er meget glad for at bo der. Der har været undervisning omkring arbejdsmetoder i brugen af Bano badeværelser og den 16. og 17. maj 2013 bliver der undervist i brugen af sensorgulve.

Indvielse af centret er ikke helt planlagt endnu.

Projekt: Tistrup:

Byggestart d. 24.9.2012 – Aflevering 15. juni 2013.

Status d. 14.05.2013:

Projektet i Tistrup følger tidsplanen. Der er mangelgennemgang d. 7. juni 2013.

Beboerne flytter ind den 1. august 2013 og her forventes alt færdigt – også udenomsarealerne.

Projekt: Bo Østervang:

Projektering er i gang. Projektet udbydes som prækvalifikation – fagentreprise. Det forventes, at der afholdes licitation d. 21. august 2013