

Opdeling af projektet Aktivitetsspots i Varde Sommerland i delprojekter – realiseringsplan

For at sikre realisering af det langsigtede formål bag projektet "Aktivitetsspots i Varde Sommerland", opdeles projektet i en række mindre projekter. Det er dog vigtigt at pointere at det overordnede formål / langsigtede mål med området stadig er den samme som skitseret i projektbeskrivelsen til Friluftsrådet. Formålet med at opdele det store projekt i små projekter er følgende:

1. Projekternes realisering kan ske løbende. Af hensyn til det frivillige engagement og inddragelse i realisering af det overordnede formål med området- prioriteres den løbende realisering højt.
2. Hurtigere realisering af de områder som Friluftsrådet har ydet støtte til.
3. Projekt opdelingen sikre potentialet for ekstern finansiering hos andre fonde end Friluftsrådet. En del fonde fokuserer på at de ikke støtter igangsatte projekter. For at denne bevillingsbetingelse ikke kommer i konflikt med ønsket om den løbende realisering, gennemføres det overordnede mål ved opnåelse af en række små projekter.

Projektet foreslås opdelt i følgende del-projekter som kan realiseres separat, ligesom der kan søges om fundraising til de enkelte del-projekter.

GENNEMGANG AF DE "NYE" PROJEKTER

Projekt 1 – DEHAB ACCESS, FANTASY AND LEARN

FORVENTET AFSLUTNING: Der søges finansiering i vinteren 2016/ foråret 2017 med formålet at kunne færdigrealisere projektet ved udgangen af 2017.

SAMLET BUDGET: 1.830.000 kr.

Forventet finansieringsmetoder: Friluftsrådets bevilling, Frivillig arbejdskraft, egen finansiering og anden ekstern finansiering.

Kort beskrivelse af projektet: Projektets formål er at få åbnet op i den sydlige del af det gl. Varde Sommerland og skabe adgangsforhold, så området kan anvendes i større grad. Dernæst vil det være at skabe rum for aktiviteter i naturen som sætter fantasien og læringen i spil. Hoved elementerne i projekter er som følgende

- At skabe adgang og rum inkl. boardwalk
- RUM 1 - Kæmpernes Land

- RUM 2 – Hobbitdalen
- Socialelæringsplatforme

Projekt 2 – FÆLLESOMRÅDET

FORVENTET AFSLUTNING: Sommeren 2017

SAMLET BUDGET: 245.000 kr.

Forventet finansieringsmetoder: Friluftsrådets bevilling, Frivillig arbejdskraft lokale sponsorater i form af materialer mm.

Kort beskrivelse af projektet: Området som beskrevet i projektbeskrivelsen. Projektet vil dog blive et af de projekter som de frivillige selv for ”ansvar” for. Det vil sige, de frivillige skal sikre materialer gennem lokale sponsorater mm., samt selv stå for gennemførslen af projektet. For at sikre at projektet lever op til projektbeskrivelsen samarbejdes tæt med landskabsarkitekten og projektleder i udførelsen.

Friluftsrådet har støttet dette område med 17.500 kr. og det forventes at denne støtte bibeholdes. Friluftsrådet opdateres løbende på projektets fremgang.

Projekt 3 –NATURFITNESSRUTE

FORVENTET AFSLUTNING: Sommeren/efteråret 2017

SAMLET BUDGET: 100.000 kr.

Forventet finansieringsmetoder: Frivillig arbejdskraft og lokale sponsorater i form af materialer mm.

Kort beskrivelse af projektet: Naturfitnessruten var i den oprindelige projektbeskrivelse en del af REHAB spottet. Det forventes at de frivillige med lokale sponsorer og arbejdskraft kan udarbejde en Naturfitnessrute mere eller mindre tilsvarende den i projektbeskrivelsen (i samarbejde med landskabsarkitekten og projektlederen).

Friluftsrådet har ikke støttet denne del, men da det stadig var en del af den oprindelige projektbeskrivelse, orienteres (efter behov) om fremgangen for dette projekt – og min. ved projektets afslutning.

Projekt 4 – DEHAB - WILD AND PLAY

FORVENTET AFSLUTNING: Når projekt 1-3 er finansieret og igangsat, påbegyndes arbejdet med at skaffe finansiering og sikre realisering af dette projekt. Der er en forventning om at projektet kan realiseres ved udgangen af 2018.

SAMLET BUDGET: 995.000 kr.

Forventet finansieringsmetoder: Ekstern og intern finansiering samt frivillig arbejdskraft og lokale sponsorater i form af materialer mm.

Kort beskrivelse af projektet: Projektet tilgodeser alle de Rum i den oprindelige projektbeskrivelse af DEHAB området, som ikke er støttet af Friluftsrådet. Der er kan forekomme ændringer i forhold til at der i stor grad vil blive involveret andre fonde i realiseringen af dette projekt (de kan have ønsker og forventninger til udformningen). Strategien for finansiering er ikke fastsat endnu, da der i vinteren 2016 /foråret 2017 særlig fokuseres på at skaffe fuld finansiering til projekt 1-3, så disse kan realiseres i 2017.

Friluftsrådet har ikke bevilliget støtte til elementerne i dette projekt, men har forventeligt stadig en interesse i fremgangen af projektet, i forhold til at sikre det langsigtede formål som fremgår af den oprindelige projektbeskrivelse. Derfor informeres omkring eventuelle større ændringer og markante fremgangsskridt i forhold til projektet – samt som minimum ved projektets afslutning.

Projekt 5 – ACCESS OG REHAB

FORVENTET AFSLUTNING: Når projekt 1-3 er finansieret og igangsat, påbegyndes arbejdet med at skaffe finansiering og sikre realisering af dette projekt (sideløbende med Projekt 4). Der er en forventning om at projektet kan realiseres ved udgangen af 2018.

SAMLET BUDGET: 990.000 kr.

FORVENTET FINANSIERINGSMETODER: Ekstern og intern finansiering samt frivillig arbejdskraft og lokale sponsorer i form af materialer mm.

KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET: Projektet tilgodeser adgangsforhold, underlag til at kunne lave det (Gen)optræningsrum som fremsat i projektbeskrivelsen under det oprindelige REHAB spot. Selve (Gen)optræningsrummet er også en del af dette projekt.

Friluftsrådet har ikke bevilliget støtte til elementerne i dette projekt, men har forventeligt stadig en interesse i fremgangen af projektet, i forhold til at sikre det langsigtede formål som fremgår af den oprindelige projektbeskrivelse. Derfor informeres omkring eventuelle større ændringer og markante fremgangsskridt i forhold til projektet – samt som minimum ved projektets afslutning.