

## Udvalget for Børn og Undervisning - oversigt over igangværende og afsluttede anlæg 2017.

### Igangværende anlægsprojekter

		Bevilling	Akk.forbrug	Korr. Budget
	Børn og Undervisning	2007 - 2017	2007 - 2017	2017
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	1.532.600	975.593	1.361.725
301876	Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri	86.596.137	86.971.681	1.924.275
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud Budget konto	2.438.937	2.259.884	264.867
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud - budgetkonto	2.859.130	2.475.975	1.029.345
301888	Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud - budgetkonto	3.143.580	321.000	3.143.580
301889	Renovering af Brorsonskolen	8.644.000	0	8.644.000
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	3.997.960	3.956.536	382.242
301893	Salg af Billum Skole	0	-33.237	-1.136.000
301895	Anlægsinv. - Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet	0	169.584	0
375801	Ungdomshus	1.506.500	981.936	535.404
514812	Årre Børnecenter	12.865.000	1.937.816	12.448.113
	<b>Total</b>	<b>123.583.844</b>	<b>100.016.767</b>	<b>28.597.551</b>

### Afsluttede anlægsprojekter

		Bevilling	Akk.forbrug	Korr. Budget
	Børn og Undervisning	2007 - 2017	2007 - 2017	2017
301879	Renoverings- og anlægspulje, skoler og dagtilbud	2.613.485	2.600.225	0
513829	Tistrup Børnehave	16.280.250	16.608.680	101.768
	<b>Total</b>	<b>18.893.735</b>	<b>19.208.905</b>	<b>101.768</b>

Regnskab	Uforbrugt	Overførsel fra	Statusbeskrivelse
2017	beløb	2017 til 2018	
844.718	517.007	517.007	Projektet overføres til 2017
880.600	1.043.675	1.043.675	Overføres til 2018 - mangler nogle få posteringer
181.749	83.118	83.118	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
449.601	579.744	579.744	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
379.544	2.764.036	2.764.036	Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter
0	8.644.000	0	Indgår i vedtaget budget 2018
340.818	41.424	41.424	Overføres til afslutning i 2018
-33.237	-1.102.763	-1.102.763	Overføres til 2018 - endelig afregning i 2018
192.911	-192.911	-192.911	Overføres til 2018
10.840	524.564	524.564	Overføres til 2018
1.360.929	11.087.184	11.087.184	Projektet overføres
4.608.472	23.989.079	15.345.079	

Regnskab	Uforbrugt	Statusbeskrivelse
2017	beløb	
0	0	Færdig jf. dok 33920-18
430.198	-328.430	Anlægget er afsluttet og godkendt d. 16.01.18
430.198	-328.430	