

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget 2013	Regnskab 30.04.2013	Uforbrugt beløb 30.04.2013	Forventet forbrug i alt 2013	Statusbeskrivelse
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven)	81.062	0	81.062	81.062	Forventes afsluttet efterår 2013
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	343.676	222.765	120.911	343.676	Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest 31.12.2013. Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår 2013
015809	Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	86.248	0	86.248	86.248	Afsluttes i 2013
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	789.378	105.420	683.958	789.378	Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår 2013
015812	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	286.549	272.030	14.519	286.549	Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2013
015813	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010.	299.712	0	299.712	299.412	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
015815	Støtte fra indsatspuljen 2011	560.000	437.500	122.500	560.000	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
020830	Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	Forventes udført i 2013
020835	Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg	3.790.932	1.340.986	2.449.946	3.790.932	Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat 2.526.932 kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i 2013
020850	Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente	7.997	0	7.997	7.997	Afsluttes i 2013
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000	200.000	Naturerhvervsstyrelsen har godkendt projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan derfor igangsættes i 2013
211825	Gadelys - Styring af tændtiderne	117.148	0	117.148	117.148	Afsluttes i 2013
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning 2013	0	175.965	-175.965	0	I 2013 bruges 10,0 mio kr. (fælles udbud for 2013 og 2014) Budgettet er en del af energipuljen på 30,0 mio. under Økonomiudvalget

Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget 2013	Regnskab 30.04.2013	Uforbrugt beløb 30.04.2013	Forventet forbrug i alt 2013	Statusbeskrivelse
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	157.524	27.707	129.817	129.817	Afsluttes i 2013
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	245.245	187.974	57.271	57.271	Afsluttes i 2013
222804	Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten i Varde	350.000	0	350.000	350.000	Udføres i 2013 - derefter afsluttes.
222808	Køb af areal Hvidbjerg Strandvej	400.000	400.000	0	0	Afsluttes i 2013
222818	Gl. Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen. Stianlæg langs Kærvej fra	9.963	0	9.963	9.963	Afsluttes i 2013. Mangler vedligehold i 2013.
222820	Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje	504.019	0	504.019	504.019	Penge der er afsat i gl. Varde Kommune er afsat til ændring af signalanlæg i krydset Ndr. Boulevard/Vestre Landevej.
222821	Ølgod - stier.	96.908	0	96.908	96.908	Der er i Gl. Ølgod Kommune afsat 100.000 til cykelsti Hodde-Tistrup
222831	Stianlæg over for Skolevej, Varde.	28.829	0	28.829	28.829	Afsluttes i 2013. Mangler vedligeholdelse.
222833	Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde.	45.733	0	45.733	0	Afsluttes i 2013.
222842	Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel"	61.410	0	61.410	0	Afsluttes i 2013.
222852	Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus.	174.429	11.051	163.378	200.000	Afsluttes i 2013. Mangler færdiggørelse af beplantning.
222854	Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by.	-199.520	0	-199.520	0	Projektet er forlænget med 84 m, eksisterende vejbrønde er udskiftet, samt at gadelys er blevet dyrere end forventet. Der søges tillægsbevilling - og derefter afsluttes sagen.
222857	Bro på Hoddemarkvej	0	26.301	-26.301	0	Fejlpostering - er afsluttet i 2012
222865	Pulje til cykelstier - 2010.	271.227	0	271.227	271.227	Restpulje til cykelstier - flyttes ned til cykelstien Næsbjerg - Varde.
222866	Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten)	-363.376	0	-363.376	-1.245.000	Er indviet og afsluttet - mangler indtægt fra Staten. (Indtægt fra Staten samlet for Kvongvej og Gunderupvej tilsagn om kr. 1.245.000)
222867	Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten)	-129.083	0	-129.083	0	do
222873	Varde Bymidte - planlægning - Pulje	500.000	0	500.000		Afventer
222874	Varde Bymidte	5.000.000	0	5.000.000		Afventer

Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget 2013	Regnskab 30.04.2013	Uforbrugt beløb 30.04.2013	Forventet forbrug i alt 2013	Statusbeskrivelse
222875	Cykelsti Nymindegabvej	-2.076.305	125.771	-2.202.076	325.000	Cykelstien er afsluttet og indviet. Mangler Indtægt fra Staten på 2.347.319 kr. Har fået tilsagn om 7.083.200 kr. og har modtaget a/conto 4.735.881 kr. i 2012. Mangler enkelte anlægsarbejder og derefter sendes slutregnskab til Staten.
222876	Cykelsti Strandvejen	-1.440.787	0	-1.440.787	-1.440.787	Mangler indtægt fra Staten tilsagn om 1.252.000 kr.
222877	Optimering af krydset Søndermarksvej/Ribevej	38.546	0	38.546	0	Afsluttes i 2013.
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.390.658	6.349	2.384.310	2.384.310	Ombygning af krydset godkendt PT den 18.02.2013. Rambøll er ved at udarbejde detaljprojekt. Forventes afsluttet i 2013.
222879	Cykelsti Nordenskov - Øse	301.258	0	301.258	301.258	Afsluttes i 2013.
222880	Sammenbinding af infrastruktur i Nr. Nebel	4.553.362	2.329.400	2.223.962	4.553.362	Afsluttes i 2013.
222881	Cykelstien langs Klittingvej, Stausø - forlængelse	46.189	0	46.189	46.189	Afsluttes i 2013. Afventer afvanding.
222883	Cykelstien Strandvejen fra Klittingvej til Henne Stationsby.	1.658.297	1.340.531	317.766	1.658.297	Afsluttes i 2013.
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	60.409	0	60.409	60.409	Afsluttes i 2013. Tilføres penge fra cykelstipulje 2010 kr. 271.227. Ombygget flere gange overholder ikke budgettet.
222889	Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej.	139.899	0	139.899	139.899	Afsluttes i 2013. Mangler asfaltering.
222890	Parkering ved Campus	973.000	153.029	819.971	819.971	Afsluttes i 2013. Mangler asfalt, afmærkning, beplantning m.m.
222891	Parkeringsareal Lerpøtvej - ny tandlægeklinik	300.000	201.000	99.000	300.000	Afsluttes i 2013. Mangler asfaltering.
222892	Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard	408.621	97.241	311.380	311.380	Forventes afsluttet i 2013.
222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	Udføres i 2013/2014 - afsluttes herefter.
222896	Cykelsti langs Porsmosevej	1.973.567	757.865	1.215.702	1.973.567	Afsluttes i 2013.
222897	Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	Projektering er igangsat - forventes færdig i 2013.
222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	Er opstartet. Afsluttes i 2013.
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	Opstartes i 2013.
222821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakseparering	4.249.000	0	4.249.000	4.249.000	Er opstartet. Starup-Tofterup er næsten færdig. Årre forventes færdig i 2013. Agerbæk forventes færdig i 2014.

Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget 2013	Regnskab 30.04.2013	Uforbrugt beløb 30.04.2013	Forventet forbrug i alt 2013	Statusbeskrivelse
	Total	40.741.724	8.218.886	32.522.838	36.097.291	