

Anlægsudgifter pr. 30. april 2014

Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Statusbeskrivelse
		2014	30.04.14	beløb	forbrug i atl	
010814	Toiletfaciliteter i Houstrup	350.000	0	350.000		Kører
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven)	-172.270	0	-172.270		Projektet er ved at blive afsluttet
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	-61.545	29.424	-90.969		Projektet er ved at blive afsluttet
015809	Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	86.248	0	86.248		Bør overføres til 015825
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	-229.148	620.879	-850.027		Projektet er ved at blive afsluttet
015812	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	14.519	0	14.519		Anvendes
015813	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010.	299.712	0	299.712		Anvendes
015815	Støtte fra indsatspuljen 2011	6.749	217.754	-211.005		Kører
015820	Landsbyfornyelse	1.900.000	41.250	1.858.750		Kører
015825	Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	500.000	122.911	377.089		Områdefornyelse
015830	Varde Torv - belægning på tidligere p-areal	3.500.000	116.760	3.383.240		Projektet er under projektering
020830	Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	94.303	847.578	-753.275		Afsluttet - afregning pågår
020855	Værksted til mini-murerne	100.000	0	100.000		Anvendes
020860	Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parker	300.000	0	300.000		Inddragelse af interessenterne igangsat
020865	Hvidbjerg Strand Pier	1.560.000	0	1.560.000		Projektet er stadig i støbeskeen
020866	Naturcenter Blaavand	140.000	0	140.000		
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000		Under planlægning afsluttet 2015
050815	Projekt - Genopretning af Varde Ådal	639.138	0	639.138		Under planlægning afsluttet 2015
050820	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal"	-31.649	0	-31.649		Under planlægning afsluttet 2015
050825	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal"	-3.620	1.900	-5.520		Forventes afsluttet juni 2014
050870	Aktiviteter efter grøn ordning	0	145.728	-145.728		Projektet er afsluttet
051810	Natura 2000 - etab. naturlige vandstandsforhold	-421.380	-453.300	31.920		Projektet er afsluttet
051820	Natura 2000 projekter - Grønningen - Bev. indtægt 556.600/udgift 556.600	0	0	0		
089820	Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsomr.	-89.170	0	-89.170		

211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	11.396.135	1.092.836	10.303.299		Planen følges
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	38.303	0	38.303		Afsluttet - p-fond penge tilbagebetales
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	35.715	0	35.715		Afventer asfalt
222809	Forskønnelsestiltag i Varde Midtby	27.125	27.125	0		Afsluttet
222810	Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst	300.000	28.000	272.000		Afsluttet - afventer afregning
222811	Prioritering af cykelstiprojekter 2014 - 2017	1.500.000	0	1.500.000		Fordeles på cykelstiprojekter 2014
222815	Brovedligeholdelse - Tarphagebroen	3.750.000	78.353	3.671.647		Projekt + udbud 2014 - udførelse 2015
222822	Trafiksikkerhed 2013 - handleplan	1.000.000	0	1.000.000		Er i gang og planen følges
222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	4.800.000	0	4.800.000		Projektering i gang - planen følges
222828	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	2.700.000	0	2.700.000		Projektering i gang - planen følges
222873	Varde Bymidte - planlægning - Pulje	500.000	0	500.000		I gang
222874	Varde Bymidte	5.000.000	0	5.000.000		I gang
222875	Cykelsti Nymindegabvej	-2.275.885	0	-2.275.885		Sag kører med konkursbo vedr. fejl og mangler
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.321.300	0	2.321.300		Plan følges udføres 2014
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	189.894	71.686	118.208		Afsluttet - afregning pågår
222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	1.288.115	303.901	984.214		Afsluttet - afregning pågår
222897	Cykelsti Vejers Havevej - Delvis af Puljen fra Staten	3.700.000	216.611	3.483.389		Planen følges
222898	Banekrydsning Engdraget-Hjertingvej, Varde	3.196.456	176.046	3.020.410		Afventer politisk stillingtagen
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	4.782.097	207.593	4.574.504		Planen følges
222821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakerføring	5.457.000	190.686	5.266.314		Planen følges
	Total	58.388.142	4.083.722	54.304.420	0	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2014

Anlæg	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet forbrug	Statusbeskrivelse
	Udstykninger	2014	30.04.14	beløb	i alt	
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	0	18.044	-18.044		
002815	Højgårdsparken Varde - 15 grunde	0	502.310	-502.310		
002838	Kærhøgevej, Varde	0	0	0		
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	0	284.618	-284.618		
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget	5.000.000	0	5.000.000		
002877	Budgetoverførsel fra 2010 til 2011	5.932.794	0	5.932.794		
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	0	0	0		
002899	Areal ved Holmevej, Billum	0	0	0		
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	0	10.664	-10.664		
003804	Hammeren/Ambolten, Varde	0	0	0		
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	0	0		
	Total	10.932.794	815.637	10.117.157	0	

Staben Økonomi

Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.

Tilslutningsbidrag	Budget	Forbrug	Restbudget	
002883	Åbrinken - etape 4	-591.703	0	-591.703
002886	Hjørngårdsvej - Kvong	-318.609	0	-318.609
002887	Bjælkager	-465.955	0	-465.955
002888	Stadionvej etape 1+2 , Outrup	-185.708	0	-185.708
002889	Frejasvej - Oksbøl	-374.160	0	-374.160
002890	Degnevænget - Tistrup	-955.122	0	-955.122
002893	Amalievej - Sig	-66.902	0	-66.902
002894	Hegnsgårdsvej - Årre, Etape 1 og 3	27.326	0	27.326
002895	Udstykningsområdet "Skovkanten"	-1.917.685	0	-1.917.685
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	-1.361.046	0	-1.361.046
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	56.501	0	56.501
I alt	Tilslutningsbidrag	-6.153.063	0	-6.153.063

Total	Byggemodning + tilslutningsbidrag	4.779.731	815.637	3.964.094
--------------	--	------------------	----------------	------------------