

Ejendomscentret - Oktober 2018

Status på igangværende byggeprojekter

Enhed	Opgave	Forventet slut	Status/ fase
Kloaksepareringer			Løbende kloakseparering i takt med spildevandsplanen
Optimering af belysning på kommunale ejendomme	Energioptimering	2018	Samarbejde med Højager Belysning - igangværende
Rottesikring	Isætning af rottespærer ved alle skoler, børnehaver og plejecentre	2019	Under planlægning
Projekt DBI29 - affaldsstationer	Etape 3 opstart ultimo 2018	2018	Igangværende
Byggemodninger:			
- Toften i Årre	Byggemodning af 17 parcelhusgrunde	2017/2018	Igangværende
Nedrivningspuljen og byfornyelsespuljen:			
- Østerbro 1+3, Ølgod	Nedrivning	2.kv 2018	Under udførelse
- Ølgod skole - bygning A	Nedrivning	2018	Under udførelse
- Toiletbygning Oksbøl ved Fakta	Nedrivning	2018	I politisk behandling med henblik på brugsaftale
Social & Sundhed			
Nyt plejecenter i Ølgod	Opførelse af plejecenter med 24 demensboliger	2019	Rådgiverudbud under udarbejdelse
Lyngparken, Varde	Opførelse af 8 demensboliger	2019	Rådgiverudbud udarbejdes sammen med projektet i Ølgod
Handicapboliger i Ølgod/ Rosenvænget	Opførelse af 18 boliger samt mindre ombygninger	2019	Rådgiverudbud (EU-udbud) afsluttet og rådgiver valgt
Lunden, Varde	Tagrenovering og indv. ombygning	2018	Under udførelse
Helle Plejecenter	Udskiftning af tærede vandrer	2018	Under projektering ved ingeniør
Center for sundhedsfremme, Frisvadvej 35, Varde	Facaderenovering	2018	Rådgiver i gang med udbudsmateriale
Hybenbo Plejecenter	Tagrenovering og tilbygning	2019	Rådgiver i gang med projektering og udbudsmateriale
Børn & Læring			
Agerbæk Skole og Multihal	Ny multihal og renovering af skolen	2019	Projektet er skåret til og på vej i ny licitation
Årre Børnecenter	Opførelse af ny børnehave samt ombygning af skolen	4.kv.2018	Under udførelse
Frelloskolen	Opførelse af ny skole	2021	Prækvalifikation afsluttet og 5 teams valgt
Børn og Unge vedligeholdelsespuljen 2018			Projekter i gang på de forskellige institutioner
Østervang Børnehave	Facade- og tagrenovering	2018	Rådgiver i gang med udbudsmateriale
Ølgod Skole	Tagrenovering fløj B og C	2018	Rådgiver i gang med projektering
Ansager Skole	Tagrenovering og vinduesudskiftning vinkelbygning	2018	Under udførelse
Sct. Jacobi Skole	Ombygning til specialskole	2021	Pædagogisk gruppe og byggegruppe i gang med at planlægge omfanget
Nr. Nebel Skole	Tagrenovering og kombibibliotek	2019-2020	Planlægning af opgaven, opstartsmøde okt. i arbejdsgruppe
Kultur & Fritid			
Lykkesgårdshallen	Renovering	2018	Under udførelse
Halrenoveringspuljen:			
- Nr. Nebel Hallen	Renovering	2018	Under udførelse
- Blåvandshuk Sportspark	Renovering	2018	Under udførelse
- Hodde-Tistrup Hallen	Renovering	2018	Under udførelse
- Alslevhallen	Renovering og tilbygning	2018	Under udførelse