

Ejendomscentret - April 2018			
Plan & Teknik og Økonomi			
Enhed	Opgave	Forventet slut	Status/ fase
Kloaksepareringer			Løbende kloakseparering i takt med spildevandsplanen
Optimering af belysning på kommunale ejendomme	Energioptimering	2018	Samarbejde med Højager Belysning - igangværende
Rottesikring	Isætning af rottespærer ved alle skoler, børnehaver og plejecentre	2019	Under planlægning
Blåvandshuk Fyr	Indvendig restaurering af fyrtårnet	2.kv.18	Afsluttet
Projekt DBI29 - affaldsstationer	Etape 2 opstart primo 2018	2018	Igangværende
<b>Byggemodninger:</b>			
- Toften i Årre	Byggemodning af 17 parcelhusgrunde	2017/2018	Projektering i gang.
<b>Nedrivningspuljen og byfornyelsespuljen:</b>			
- Østerbro 1+3, Ølgod	Nedrivning	2.kv 2018	Har været i udbud, men afventer Østerbro 5
- Kvievej 11, Ansager	Nedrivning	2018	Under udførelse
- Lynevej 55, Strellev	Nedrivning	2018	Under udførelse
- Thueslund, Alslev	Nedrivning	2018	Under udførelse
- Ølgod skole - bygning A	Nedrivning	2018	Nedrivning i sommerferien 2018 - afventer tilladelse til nedrivning (bevaringsværdig)
<b>Social &amp; Sundhed</b>			
Nyt plejecenter i Ølgod	Opførelse af plejecenter med 24 demensboliger	2019	Lokalplan udarbejdes - sideløbende udarbejdes et rådgiverudbud
Lyngparken, Varde	Opførelse af 8 demensboliger	2019	Rådgiverudbud skal udarbejdes (Afventer socialafd.)
Handicapboliger i Ølgod/ Rosenvænget	Opførelse af 18 boliger samt mindre ombygninger	2019	Rådgiverudbud på vej
Krogen 3, Varde	Indvendige ombygninger	2018	Afventer byggetilladelse
Lunden, Varde	Tagrenovering og indiv. ombygning	2018	Rådgiver er i gang med projektering
Helle Plejecenter	Udskiftning af tærede vandløb	2018	Under planlægning - udføres i sensommeren
Center for sundhedsfremme, Frisvadvej 35, Varde	Facaderenovering	2018	Under projektering
<b>Børn &amp; Læring</b>			
Agerbæk Skole og Multihal	Ny multihal og renovering af skolen	2019	Licitation er gennemført. Der kigges på muligheder for besparelser
Årre Børnecenter	Opførelse af ny børnehave samt ombygning af skolen	4.kv.2018	Under udførelse
Frelloskolen	Opførelse af ny skole	2021	Lokalplan under udarbejdelse, pædagogisk program er klar og udarbejdelse af teknisk program i gang
Blåvandshuk Skole	Renovering fløj B+C	1. kv. 2018	Afsluttet
Blåvandshuk Skole	Varme, ventilation, vinduer - klynge C	2018	Under projektering
Børn og Unge vedligeholdelsespuljen 2018			Ansøgninger modtaget og gennemgået.
Østervang Børnehave	Facade- og tagrenovering	2018	Under planlægning
Ølgod Skole	Tagrenovering fløj B og C	2018	Under planlægning
Vestervold Børnehave	Montering af ABA-anlæg	2018	Er under udførelse
Ansager Skole	Tagrenovering og vinduesudskiftning vinkelbygning	2018	Under projektering
<b>Kultur &amp; Fritid</b>			
Lykkesgårdshallen	Renovering	2018	Planlægges
<b>Halrenoveringspuljen:</b>			
- Nr. Nebel Hallen	Renovering	2018	Under udførelse
- Blåvandshuk Sportspark	Renovering	2018	Under udførelse
- Hodde-Tistrup Hallen	Renovering	2018	Under udførelse
- Alslevhallen	Renovering og tilbygning	2018	Under projektering