

Udvalget for Plan og Teknik
Igangværende anlægsprojekter

	Plan og Teknik	Korr. Budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven)	175.761	94.699	81.062	81.062	Forventes afsluttet efterår 2013
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	2.555.189	2.211.513	343.676	343.676	Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest 31.12.2013. Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår 2013
015809	Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	86.248	0	86.248	86.248	Støtte til privat bygningsrenovering, afslutte efterår 2013
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	1.251.835	462.457	789.378	789.378	Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår 2013
015812	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	322.499	35.950	286.549	286.549	Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2013
015813	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010.	178.820	-120.892	299.712	299.712	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
015815	Støtte fra indsatspuljen 2011	0	-560.000	560.000	560.000	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
020835	Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg	2.610.000	83.068	2.526.932	2.526.932	Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat 2.526.932 kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i 2013
020850	Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente	109.233	101.236	7.997	7.997	Afsluttes i 2013
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000	200.000	Naturerhverstyrelsen har godkende projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan derfor igangsættes i 2013
211825	Gadelys - Styring af tændtiderne	371.084	253.936	117.148	117.148	Afsluttes i 2013
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	0	-157.524	157.524	157.524	Afsluttes i 2013

222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	0	-245.245	245.245	245.245	Afsluttes i 2013
222818	Gl .Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen og langs Kærvej Vestervold. Stianlæg langs Vestervold.	9.963	0	9.963	9.963	Færdiggørelse af beplantning og afmærkning.
222820	Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje	504.019	0	504.019	504.019	Ændring af signalanlæg i krydset Ndr. Boulevard/Vestre Landevej
222821	Ølgod - stier.	96.908	0	96.908	96.908	Der er i Gl. Ølgod Kommune afsat 100.000 til cykelsti Hodde-Tistrup
222831	Stianlæg over for Skolevej, Varde.	39.519	10.690	28.829	28.829	Stianlæg fra Stålværkspladsen til Sct.Jacobi skole. Indeholder vedligehold af beplantning i 3 år samt arealafståelse og tinglysning.
222833	Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde.	45.733	0	45.733	45.733	Mangler beplantning
222842	Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftoverkørsel"	61.410	0	61.410	61.410	Følger planen
222852	Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus.	299.999	125.570	174.429	174.429	Mangler opfølgingsarbejder
222854	Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by.	-244.461	-44.941	-199.520	-199.520	Projektet er forlænget med 84 m, eksisterende vejbrønde er udskiftet, samt at gadelys er blevet dyrere end forventet. Afventer budgetserminar evt. tillægsbevilling.
222865	Pulje til cykelstier - 2010.	273.075	1.848	271.227	271.227	Restpulje til cykelstier
222866	Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten)	-349.742	13.634	-363.376	-363.376	Er indviet og afsluttet - mangler indtægt fra Staten. (Indtægt fra Staten samlet for Kvongvej og Gunderupvej tilsagn om kr. 1.245.000)
222867	Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten)	-109.256	19.827	-129.083	-129.083	do
222873	Varde Bymidte - planlægning - Pulje	500.000	0	500.000	500.000	Planlægning (stier og pladser Varde Midtby) og uforudsete udgifter
222874	Varde Bymidte	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	Stier og pladser m.v Varde Midtby
222875	Cykelsti Nyminddegabvej	7.155.089	9.231.394	-2.076.305	-2.076.305	Cykelstien er afsluttet og indviet. .Mangler Indtægt fra Staten på 2.347.319 kr. Har fået tilsagn om 7.083.200 kr. og har modtaget a/conto 4.735.881 kr. i 2012.
222876	Cykelsti Strandvejen	392.857	1.833.644	-1.440.787	-1.440.787	Mangler indtægt fra Staten tilsagn om 1.252.000 kr.
222877	Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	667.484	628.938	38.546	38.546	Er afsluttet - men mangler tilretning af signalanlæg
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.500.000	109.342	2.390.658	2.390.658	Ombygning af krydset godkendt PT den 18.02.2013
222879	Cykelsti Nordenskov - Øse	2.049.398	1.748.140	301.258	301.258	Afsluttes i 2013.

222880	Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel	0	446.638	-446.638	-446.638	Påbegyndt i 2012. Bevilling i 2013 på 5,0 mio kr.
222881	Cykelstien langs Klintingvej, Stausø - forlængelse	328.330	282.141	46.189	46.189	Afsluttes forår 2013.
222883	Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til Henne St. By	2.843.200	1.184.903	1.658.297	1.658.297	Afsluttes juli 2013.
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	4.900.000	4.839.591	60.409	60.409	Afsluttes forår 2013.
222889	Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej.	200.000	60.101	139.899	139.899	Færdiggøres i 2013, slidlag mangler.
222890	Parkering ved Campus	973.000	0	973.000	973.000	Afsluttes i 2013.
222891	Parkeringsareal Lerpøtvejvej - ny tandlægeklinik	300.000	0	300.000	300.000	Afsluttes forår 2013.
222892	Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard	500.000	91.379	408.622	408.622	Afsluttes i 2013.
222896	Cykelsti langs Porsmosevej	0	226.433	-226.433	-226.433	Påbegyndt i 2012. Bevilling i 2013 på 2,2 mio. kr. Færdig maj 2013.
	Igangværende anlægsprojekter	36.797.194	22.968.469	13.828.725	13.828.725	

Udvalget for Plan og Teknik

Afsluttede anlægsprojekter

	Plan og Teknik	Bevilling 010107- 311212	Forbrug 010107- 311212	Korr. Budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
020840	Ren.af Svanen og Frøen ved Svaneparken og området	66.531	66.531	66.531	66.531	
020845	Nyt gulv i kaffestuen i Tambours Have	72.135	72.135	72.135	72.135	
053810	Breddeidræt	479.967	631.105	0	152.410	
205804	Etablering af Salthal, Sig.	2.691.500	2.689.531	937.133	935.164	Dok.nr. 48783-13
205812	Nedrivning af bygning, Kastkærvej 130, Nørre Nebel	75.000	75.185	75.000	75.185	
205820	Etablering af betonbokse, Materielgården, Sig	163.943	163.943	163.943	163.943	
205825	Ny maskinhal - Materielgården, Kastkærvej, Nr. Nebel	707.412	707.412	707.412	707.412	
205830	Etab. af tilbygning til Materielgård, Industrivej, Oksbøl	200.401	200.401	200.401	200.401	
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	9.946.217	9.946.217	9.946.217	9.946.217	Dok. nr. 48817-13
222826	Ølgod - renovering af torv i Tistrup.	2.949.869	2.787.414	369.695	407.546	Dok. nr.
222840	Ølgod helhedsplan - overført fra 0.15 Byfornyelse.	2.875.000	2.901.416	-406.162	-379.746	Dok. nr. 48834-13

222855	Trafiksikkerhedsplaner - puljebeløb.	3.000.000	2.989.977	726.316	716.294	Dok. nr. 48828-13
222856	Cykelsti fra Vittarp til Outrup.	1.707.724	1.814.498	5.964	5.964	
222863	Renovering af Storegade, Tistrup.	1.348.000	1.548.305	-15.335	-15.335	
222857	Bro på Hoddemarkvej	500.000	477.665	94.314	71.979	
222882	Køb af areal til anlæg af p-pladser i Henne	350.000	350.000	350.000	350.000	
222885	Sti fra børnehaven i Ølgod til Skolen ved Skoven	339.789	339.789	339.789	339.789	
222886	Div.projekter gennemg.med repræsent.for ØHH mfl.	421.889	421.889	421.889	421.889	
222888	Asfaltering af p-plads ved børnehaven i Ølgod	281.982	281.982	281.982	281.982	
222893	Ændring af parkeringsforhold - Lykkesgårdskolen	422.345	386.462	422.345	386.462	
	Afsluttede Anlægsprojekter	28.599.704	28.851.856	14.759.569	14.906.221	