

## Anneks til Skovlunden

Opgørelse pr. 26-02-2016

559815	Entreprenør	Budget	Udgifter	Restbudget	Forb.%	Kontonr.
		Ekskl. moms	Ekskl. moms	Ekskl. moms		
<b>Grundudgifter</b>		<b>165.000</b>	<b>173.748</b>	<b>-8.748</b>	<b>105,3%</b>	
1. Vandforsyning		31.000	31.716	-716	102,3%	559.15.806-06
2. Fjernvarme		70.000	63.048	6.952	90,1%	559.15.807-03
3. Kloak		0	0	0	0,0%	
4. SE		54.000	53.230	770	98,6%	
5. EDB, telefon, antenne		10.000	25.754	-15.754	257,5%	
		0	0	0		
<b>Håndværkerudgifter i alt</b>		<b>4.573.661</b>	<b>4.678.792</b>	<b>-105.131</b>	<b>102,3%</b>	
A. Murer-entreprisen	Ries og Pedersen	1.853.820	1.865.607	-11.787	100,6%	559.15.850-04
B. Tømrer/snedker-entreprisen	Ako Byg	1.133.586	1.198.294	-64.708	105,7%	559.15.855-00
C. Maler-entreprisen	Globe malerfirma	101.240	93.452	7.788	92,3%	559.15.870-07
D. Gulv-entreprisen	Alexandersen	67.705	59.180	8.525	87,4%	559.15.875-03
E. VVS-entreprisen	Gårde smed	262.140	253.140	9.000	96,6%	559.15.865-07
F. El-entreprisen	TeknikGruppen	328.170	379.146	-50.976	115,5%	559.15.860-00
G. Ventilations-entreprisen	Lassen Ventilation	527.000	527.000	0	100,0%	559.15.880-03
Øvrige- og uforudsete udgifter		300.000	302.973	-2.973	101,0%	559.15.885-50
<b>Byggherleverance:</b>		<b>201.500</b>	<b>128.002</b>	<b>73.498</b>	<b>63,5%</b>	
H. Spånsugeranlæg	Prima-Vent	151.500	123.882	27.618	81,8%	559.15.882-08
Tyverialarm		50.000	4.120	45.880	8,2%	559.15.832-06
<b>Diverse udgifter i alt</b>		<b>370.880</b>	<b>316.800</b>	<b>54.080</b>	<b>85,4%</b>	
1. Teknisk rådgivning		240.880	251.025	-10.145	104,2%	559.15.812-03
2. Reproduktion		30.000	9.050	20.950	30,2%	559.15.813-00
3. Forsikring og byggetilladelse		19.000	18.323	678	96,4%	
4. Byggestrøm		4.000	3.865	135	96,6%	
5. Udtørring		0	0	0	0,0%	559.15.815-05
6. Annoncering		0	0	0	0,0%	559.15.820-05
7. Landinspektør		0	0	0	0,0%	
8. Geogteknisk rapport		59.000	27.214	31.787	46,1%	
9. Øvrige omkostninger		18.000	7.324	10.676	40,7%	
Diff.:			0			
<b>Rammen i alt</b>		<b>5.311.041</b>	<b>5.297.342</b>	<b>13.699</b>	<b>99,7%</b>	