

Anlægsregnskab  
vedr.  
opførelse af  
Hvidbjerg Strand Pier & Vesterhavsbad  
i  
Blåvand

Emne	beløb i kr.	
<b>Anlægsudgifter</b>		
Håndværkerudgifter	3.092.478,00	
Pejling af ny badebro	25.000,00	3.117.478,00
<b>Andre udgifter</b>		
Skiltning	960,00	
Entrepriseforsikring	8.986,00	
Annocering m.m.	4.211,60	14.157,60
<b>Andre leverandørudgifter</b>		
Jordbundsundersøgelser	8.250,00	
Jordbundsundersøgelser	19.975,00	28.225,00
<b>Sum (Grøn vækst)</b>		<b>3.159.860,60</b>
<b>Øvrige anlægsudgifter</b>		
Bygherrerådgiver	574.000,00	
		574.000,00
<b>Samlet anlægsudgifter</b>		<b><u>3.733.860,60</u></b>

Byrådet bevilgede den 2. september 2014 en anlægsbevilling på **4.050.000** kr.

Etablering af Hvidbjerg Strand Pier og Vesterhavsbad er finansieret således:

**Eksterne bidrag**

Det Syddanske Grøn Vækst-program	1.630.000 kr.
Hvidbjerg strand Feriepark	425.000 kr.
Blåvand Aktivitetscenter	425.000 kr.
Nykredit Fond <sup>1)</sup>	40.000 kr.
<b>Eksterne bidrag i alt</b>	<b>2.520.000 kr.</b>
Anlægsbevilling - 2. september 2014	1.530.000 kr.
<b>Samlet finansiering i alt</b>	<b>4.050.000 kr.</b>

<sup>1)</sup> Ikke modtaget dette bidrag, da bidraget er betinget af at der opsættes inventar, såsom bænke eller lignedne på badebroen. Dette blev ikke godkendt af Kystdirektoratet.