

Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
 Anlægsudgifter pr. 08.08.2017

	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
	2017	08.08.17	beløb	Regnskab 2017
Økonomiudvalget	16.025.042	5.860.533	10.164.509	12.210.408
Plan og Teknik	78.314.643	18.945.648	59.368.995	54.371.896
Børn og Undervisning	29.913.629	2.165.569	27.748.060	5.075.881
Kultur og Fritid	17.949.418	6.045.825	11.903.593	8.062.072
Social og Sundhed	7.360.977	107.342	7.253.635	3.067.330
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-5.065.000	-3.454.110	-1.610.890	-5.000.000
Bolig/erhverv - udstykning	-641.053	4.524.546	-5.165.599	0
Total anlæg	143.857.656	34.195.353	109.662.303	77.787.587

	Økonomi og Erhverv	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet Regnskab	Status
		2017	30.08.17	beløb	2017	
005839	Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S	131.160	0	131.160	0	Afsluttet
005846	Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole	-27.500	0	-27.500	-27.500	Igangværende, afventer
005847	Salg af lille areal Søndergade/Odensvej, matr nr. 8 bæ	15.540	0	15.540	0	Afsluttet
005849	Køb af Jord i Árre - Árre ny børnehave	1.539.210	1.487.313	51.897	1.539.210	Afsluttes i 2017
005852	Salg af del af Aavej 3A, Varde	0	-7.800	7.800	-7.800	Afsluttet
005853	Salg af matr. 9d Tarp by, Tarpvej 155, Lunde	0	-3.905	3.905	-3.905	Afsluttet
005854	Salg af matr. Nr. 26g, Varde Markjorder, Gl. Kærvej	0	-66.800	66.800	-66.800	Afsluttes i 2017
010807	Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje	6.231.200	0	6.231.200	6.231.200	Bruges på vedligeholdelsesarbejder i 2017
010840	Energibespar. foranst. - Fælles for energikonti	0	65.468	-65.468		Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
010843	Energibespar.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2013	0	-21.959	21.959		Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
013840	Energibespar.foranst. - Andre faste ejendomme	0	58.284	-58.284		Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	6.192.814	0	6.192.814	2.000.000	Bruges efter behov
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-1.734.026	-2.450	-1.731.576	-1.300.000	Torvet 14 solgt i 2017 - afsluttes i 2017
013892	Salg af Slotsgade 5, Varde	-2.468.940	-2.475.400	6.460	-2.475.400	Afsluttes i 2017
013898	Salg af Storegade 53, Agerbæk - gammel materielgård	16.000	68.663	-52.663	68.663	Afsluttet
013899	Nedrivning af Løkkevang 16, Ølgod	270.000	285.929	-15.929	285.929	Pågår
013900	Køb af Torvet 14, lejlighed st. tv., Ølgod	446.577	446.977	-400	446.977	Afsluttes i 2017
013901	Salg af Østergade 3, Lunde	-38.040	-40.315	2.275	-40.315	Afsluttet
020868	Cykellegebane	569.448	979.903	-410.455	1.000.000	Igangsættes/afsluttes 2017 - mangler tilskud
095825	Bedlæggelse af brandhaner	314.560	0	314.560	314.560	Kontakt til Sydvestjysk Brandvæsen
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	25.036	-25.036		Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	788.197	-788.197		Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
318840	Energibesparende foranstaltninger - idrætsfac for børn og un	0	1.503.274	-1.503.274		Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
350840	Energibesparende foranst. - Biblioteker	0	1.128.593	-1.128.593		Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
360812	Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum	1.018.000	0	1.018.000	0	Afventer
375840	Energibesparende foranst. - Fritidsaktiviteter	0	1.698	-1.698		Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
376840	Energibesparende foranst.-Ungdomsskolevirksomhed	0	-8.006	8.006		Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
514840	Energibespar. foranst. - Integrerede daginstitutioner	0	193.007	-193.007		Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	815.371	-815.371		Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
550840	Energibesparende foranst. - botilbud til længerevarende opt	0	633.530	-633.530		Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
650813	Projekt 7-2, Bytoften	255.819	0	255.819	255.819	Afsluttes i 2017
650816	Køb og renovering af bygninger 5,1 BCV	505.395	31.955	473.440	505.395	Afsluttes i 2017
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	-26.030	26.030		Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
651801	Pulje energibespar. Foranstaltninger	5.415.046	0	5.415.046	5.415.046	Pulje energibespar. Foranstaltninger
651807	Standardisering af infrastruktur	41.829	0	41.829	41.829	
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	-2.669.050	0	-2.669.050	-2.000.000	Afklaring omkring oktober 2017
		16.025.042	5.860.533	10.164.509	12.210.408	

Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg

Anlægsudgifter pr. 15.08.2017

	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
		2017	15.08.2017	beløb	Regnskab 2017
010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budg. 2015	257.300	0	257.300	257.300
010816	Toiletbygning i Arnbjerg Parken	357.000	0	357.000	357.000
015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	965.260	11.051	954.209	965.260
015819	Landsbyfornyelse 2015	-1.243.507	-1.002.350	-241.157	-1.002.350
015820	Landsbyfornyelse 2014	400.565	0	400.565	0
015821	Landsbyfornyelse -2016	1.744.145	1.333.455	410.690	1.744.145
015822	Landsbyfornyelse - 2017	1.990.190	767.798	1.222.392	1.000.000
015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	23.714	0	23.714	0
015824	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	4.932.767	646.775	4.285.992	3.000.000
015825	Varde Midtby - Programudarbejdelse m.v.	560.382	217.488	342.894	560.382
015826	Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	502.674	0	502.674	0
015827	Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017	1.961.580	422.951	1.538.629	1.000.000
015830	Varde Torv - Forskønnelse af torve, pladser, opholdsarealer	3.488.194	0	3.488.194	0
015832	Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	4.239.688	381.355	3.858.333	750.000
015834	Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen	44.882	29.000	15.882	40.000
015836	Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	0	0	0	0
015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	1.579.693	122.863	1.456.830	500.000
015840	Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	3.776.707	114.849	3.661.858	1.000.000
015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, st	4.598.956	443.525	4.155.431	3.000.000
015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	1.414.139	2.234.151	-820.012	2.234.151
015862	Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt	1.102.100	612.540	489.560	1.000.000
020866	Naturcenter Blaavand	35.000	0	35.000	35.000
020867	Bygning af orangeri i Tambours Have	350.179	282.833	67.346	350.179
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	172.991	0	172.991	172.000
050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	416.279	230.566	185.713	517.000
050835	Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanst.	551.987	264.463	287.524	500.000
053840	Køb af skovareal ved Skadehøjvej	181.700	177.860	3.840	177.860
070820	Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen	180.893	0	180.893	180.000

070830	HolmeÅ - genopretning	3.356.750	0	3.356.750	0
070850	Oprensning af okkerbassiner	154.740	0	154.740	150.000
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	9.601.874	7.097.432	2.504.442	9.600.000
222822	Trafiksikkerhedsprojekter	1.558.033	321.416	1.236.617	1.083.000
222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	185.318	10.500	174.818	10.500
222874	Varde Bymidte	700.000	0	700.000	0
222875	Cykelsti Nymindegabvej	67.722	17.618	50.104	67.722
222898	Passage ved Plantagevej, Varde	4.267.488	11.244	4.256.244	4.267.488
222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	60.114	0	60.114	60.144
222913	Cykelsti Toftnæs-Alslev	-1.345.085	-1.267.953	-77.132	-1.282.000
222914	Cykelsti Hodde-Tistrup 1. og 2. etape	1.616.508	548.066	1.068.442	616.508
222916	Renovering af Blåvandvej	161.555	22.415	139.140	161.555
222917	Renovering af broer	4.491.809	1.837.692	2.654.117	4.000.000
222919	Cykelparkering	-417.343	0	-417.343	-417.000
222920	Cykelstisystemer til naturområderne	16.290	0	16.290	0
222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune	1.737.360	0	1.737.360	200.000
222922	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	1.034.290	15.172	1.019.118	1.034.290
222924	Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Ådumvej	604.978	476.479	128.499	604.978
222926	Cykelsti-Fra Janderup til Kærup	1.878.642	40.248	1.838.394	1.878.642
222927	Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej	3.214.332	598.589	2.615.743	3.214.332
222928	Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape	1.637.810	14.527	1.623.283	1.637.810
222929	Cykelsti - Ansagervej ved Skovlund	500.000	304.853	195.147	500.000
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	2.784.894	0	2.784.894	2.784.894
223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering	4.555.995	1.442.935	3.113.060	4.555.995
223830	Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer	1.305.111	163.242	1.141.869	1.305.111
		78.314.643	18.945.648	59.368.995	54.371.896

Status
Afsluttes i 2017
Afsluttes i 2017
Forventes afsluttet 2017
Afsluttes i 2017
Afsluttet
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende fortsætter i 2018
Igangværende
Igangværende fortsætter i 2018
Igangværende fortsætter i 2018
Afsluttes i 2017. Midler er overført til museum
Afsluttet
Igangværende fortsætter i 2018
Igangværende fortsætter i 2018
Igangværende fortsætter i 2018
Igangværende fortsætter i 2018 - Mangler refusion fra
Igangværende fortsætter i 2018
Renoveringsarbejder i gang
Afsluttes 2017
Foreslås anvendt til rydningd af klitområderne ved
Åflønning til sekretariats funktion for Naturparken
Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to
forventes påbegyndt i 17
Afsluttet
Etablering af formidling og infomationhus mangler af

Afventer VVM godkendelse og fonding
Afventer myndighedsgodkendelser
Afsluttes i 2017
Afventer skolestruktur/ovf rest
Afsluttet
Uforbrugte midler
5 års gennemgang oktober 2017
Er i dialog med BaneDanmark
Færdiggørelse af stiprojekt
Afsluttet med underskud
Afsluttet
mangler beplantning
Følger brorenoveringsplanen
Afsluttet Afventer tilskud
Overføres til 2018
Planlægges
Projektering
Afsluttet
Igangværende
Nyt udbud p.g.a. projektændringer
Igangværende
Igangværende
Forventes forbrugt på seperatkloakering i 2017
Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde
Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde

Børn og Undervisning		Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2017	31.08.17	beløb	Regnskab 2017	
301853	Multisal og kombibibliotek vedr Agerbæk skole	1.361.725	0	1.361.725	0	Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301876	Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri	1.924.275	568.974	1.355.301	1.924.275	Projektet forventes afsluttet i 2017
301080	Budgetkonto - Drift	46.938	0	46.938	46.938	Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301080-09	Vestervold - Renovering af toiletter - Drift	43.060	22.567	20.493	43.060	Projektet forventes afsluttet i 2017
301080-15	Kastanjehaven - Retablering af adgangsvej til p-plads - Drift	132.900	131.946	954	131.946	Projektet er afsluttet
301080-16	Årre skole - Ændring af ventilationsanlæg - Drift	87.500	0	87.500	87.500	Projektet forventes afsluttet i 2017
301080-18	Agerbæk-Starup skole - Renovering af hjemkundsskab - Drift	20.612	21.300	-688	21.300	Projektet er afsluttet
301080-25	Ansager - Skole udskiftning af gulve - Drift	49.000	0	49.000	49.000	Projektet forventes afsluttet i 2017
301080-27	Årre børnehave - Sikring af legeplads - Drift	58.300	0	58.300	58.300	Projektet er afsluttet - afregning mangler
301881	Renovering - Budget konto	-13.141	0	-13.141	0	Afsluttes 2017
301881-29	Børneuniverset - Udbedring af fugt i kælder	63.008	33.738	29.270	63.008	Projektet forventes afsluttet i 2017
301881-35	Agerbæk skole - Renovering af P-plads	149.000	0	149.000	149.000	Projektet forventes påbegyndt i 2018, i forbindelse med renovering af skolen
301881-38	Sønderalle, Etablering af vuggestuepladser	66.000	70.322	-4.322	70.322	Projektet er afsluttet
301887	Renovering - Budget konto	368.217	0	368.217	368.217	Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301887-11	Agerbæk skole - Nye Tæpper	47.400	0	47.400	47.400	Projektet forventes afsluttet i 2017
301887-12	Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og børnehave	214.000	0	214.000	0	Projektet forventes påbegyndt i 2018, i forbindelse med renovering af skolen
301887-14	Brorsonskolen - Etablering af toiletter i Vaskerum	4.858	0	4.858	0	Projektet er afsluttet
301887-25	Tistrup - Etablering af Borgerforenings legeplads	60.470	60.655	-185	60.655	Projektet er afsluttet
301887-26	Blåvandshuk skole - Renovering af toiletter	256.300	263.445	-7.145	263.445	Projektet er afsluttet
301887-27	Blåvandshuk skole - Udskiftning af gulv i gang	78.100	78.101	-1	78.101	Projektet er afsluttet
301888	Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud (2017)	3.143.580	0	3.143.580	0	Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301889	Renovering af Brorsonskolen	8.644.000	0	8.644.000	0	Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	382.242	316.348	65.894	382.242	Projektet forventes afsluttet i 2017
301893	Salg af Billum Skole	0	48.802	-48.802	0	Forventet afsluttet 2017
375801	Ungdomshus	535.404	1.360	534.044	535.404	Projektet forventes udført i 2017

513829	Tistrup Børnehave	101.768	-45.989	147.757	101.768	Afsluttes 2017 endelig regninger mangler
514812	Årre Børnecenter	12.088.113	594.000	11.494.113	594.000	Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
		29.913.629	2.165.569	27.748.060	5.075.881	

Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
 Anlægsudgifter pr. 28.08.2017

Kultur og fritid		Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2017	28.08.17	beløb	Regnskab 2017	
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet	-1.408.406	31.862	-1.440.268	31.862	Tilgodehavende afregnes primo 2018
318802	Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt	12.189.145	2.060.962	10.128.183	3.000.000	Der forventes væsentlig overførsel til 2018
318820	Ildrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	2.047.210	0	2.047.210	0	Usikkerhed omkring opstartstidspunkt
350850	Ny bogbus	191.259	52.001	139.258	100.000	Enkelte udeståender, afsluttes i 2017
360817	Tirpitz - Udstilling	3.071.000	3.071.000	0	3.071.000	afsluttet
360818	Tilskud til Varde Museum til flytning af magasiner	830.000	830.000	0	830.000	afsluttet
364865	Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen	1.029.210	0	1.029.210	1.029.210	Usikkerhed omkring opstartstidspunkt
		17.949.418	6.045.825	11.903.593	8.062.072	

Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
 Anlægsudgifter pr. 31.08.2017

	Social og sundhed	Korr. Budget 2017	Regnskab 31.08.2017	Uforbrugt beløb	Forventet Regnskab 2017	Status
018829	Servicearealer, Helle Plejecenter Starup	-863.737	-1.244.304	380.567	-1.244.304	Mindreforbruget skyldes tilskud fra energipuljen
018836	Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo	433.846	433.846	0	433.846	Afsluttet i 2017
018834	Køb af servicearealer, Baunbo, Lunde	459.940	365.445	94.495	365.445	Afsluttet i 2017
018837	Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund	1.291.737	47.255	1.244.482	1.244.482	Forventes afsluttet i 2017
018838	Ombygning Krogen 7, Varde	1.193.857	0	1.193.857	1.193.857	Afventer nærmere undersøgelser
018842	Handicapboliger Løkkevang, Ølgod	1.560.000	1.777.292	-217.292	-218.000	Fortsætter i 2018
018843	Ældrecentret Hybenbo i Årre	1.993.330	0	1.993.330	0	Igangsættes i løbet af 2017
018854	Blåbjerg Plejecenters køkken - inkl. tilskud	822.304	-822.305	1.644.609	822.304	De 822.304 kr. er kommunens medfinansiering
530832	Køkkenrenov. på Carolineparken, Varde	0	-462.387	462.387	0	Budget på 924.773 kr. både i udgift og indtægt
482850	Træningsfaciliteter på plejecentrene	457.200	0	457.200	457.200	Afventer
559820	Ombygning af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien	12.500	12.500	0	12.500	Afsluttet
		7.360.977	107.342	7.253.635	3.067.330	

Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg

Anlægsudgifter pr. 15.08.2017

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Salgsindtægter	2017	15.08.17	beløb	Regnskab 2017	
002001	Fælles udgifter og indtægter	-5.090.000	0	-5.090.000		
002830	Sofievej, Sig	0	3.263	-3.263		
002846	Rønrøgel, Nordenskov	0	-221.577	221.577		
002847	Rønnehaven, Nordenskov	0	19.669	-19.669		
002848	Egedalen, Ansager	0	4.800	-4.800		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-1.145.574	1.145.574		
002890	Degnevænget, Tistrup	0	-225.417	225.417		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	3.155	-3.155		
002897	Frejasvej - Etape 2, Oksbøl	0	-260.755	260.755		
002906	Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næ	0	8.008	-8.008		
002907	Vardegårdvej, Varde	0	-1.112.372	1.112.372		
002908	1. etape ved Bymarken - Janderup rest 7 grunde	0	11.580	-11.580		
002909	Køb af 7 ha jord i Varde Syd	25.000	19.430	5.570		
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	-558.320	558.320		
		-5.065.000	-3.454.110	-1.610.890	-5.000.000	

Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg

Anlægsudgifter pr. 15.08.2017

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
	Udstykninger	2017	15.08.17	beløb	Regnskab 2017
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	346.388	197.332	149.056	346.388
002815	Højgårdsparken, Varde	349.382	170.668	178.714	249.382
002836	Kastanjevangen i Sig	476.206	0	476.206	476.206
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	1.000.000	429.897	570.103	600.000
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11	-8.308.742	119.052	-8.427.794	-8.308.742
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	313.063	0	313.063	313.063
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	1.122.913	770.083	352.830	1.100.000
002907	Vardegårdvej, Varde	3.132.251	1.232.871	1.899.380	3.100.000
002908	1. etape ved Bymnarken Janderup	0	0	0	1.200.000
002909	Køb af 7 ha jord i Varde Syd	4.000.000	10.884	3.989.116	4.000.000
002910	17 parcelhusgrunde i Årre	4.000.000	0	4.000.000	2.500.000
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	120.000	38.067	81.933	120.000
003839	Etablering af sti langs Roustvej, Varde Syd	25.325	0	25.325	25.325
		6.576.786	2.968.854	3.607.932	5.721.622

	Bygmodninger, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
	Tilslutningsbidrag	2017	15.08.17	beløb	Regnskab 2017
002815	Højgårdsparken, Varde	-623.355	0	-623.355	
002836	Kastanjevangen i Sig	-819.836	0	-819.836	
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	-591.703	0	-591.703	
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	-318.609	0	-318.609	
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	-465.955	0	-465.955	
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	-185.708	0	-185.708	
002889	Frejasvej, Oksbøl	-374.160	0	-374.160	
002890	Degnevænget, Tistrup	-719.954	-60.700	-659.254	
002893	Amalievej, Sig	-66.902	0	-66.902	

002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	-4.347	0	-4.347	
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	-1.670.541	0	-1.670.541	
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	-1.182.257	-60.700	-1.121.557	
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	172.798	0	172.798	
002903	Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90	48.492	0	48.492	
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	-170.136	0	-170.136	
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	-245.666	699.700	-945.366	
002907	Vardegårdvej, Varde	0	977.392	-977.392	
		-7.217.839	1.555.692	-8.773.531	0

Total		-641.053	4.524.546	-5.165.599	
--------------	--	-----------------	------------------	-------------------	--

Status

Fortsætter i 2018

Fortsætter i 2018

Afventer slutregninger

Afsluttes i 2018

Status

