

Budgetopfølgning pr. 30.04.2017 Anlæg
 Anlægsudgifter pr. 30.04.2017

	Bevilling 010107- 300417	Akk.forbrug 010107- 300417	Korr. Budget 2017	Regnskab 30.04.17	Uforbrugt beløb	Forventet Regnskab 2017
Økonomiudvalget	81.014.626	126.100.979	23.964.849	1.867.403	22.097.446	23.368.446
Plan og Teknik	166.916.857	142.397.441	69.591.083	11.311.994	58.279.089	63.847.745
Børn og Undervisning	117.537.692	112.691.895	30.273.629	1.142.061	29.131.569	29.909.675
Kultur og Fritid	28.472.782	27.394.861	17.119.418	3.456.311	13.663.107	4.753.853
Social og Sundhed	16.694.636	15.125.962	6.526.173	1.936.699	4.589.474	5.104.715
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-41.638.340	-10.344.921	-5.090.000	634.341	-5.724.341	-5.000.000
Bolig/erhverv - udstykning	60.754.521	27.123.359	569.157	1.886.631	-1.317.474	0
Total anlæg	429.752.774	440.489.575	142.954.309	22.235.439	120.718.870	121.984.434

Anlægsudgifter pr. 30.04.2017

	Økonomi og Erhverv	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2017	30.04.17	beløb	Regnskab 2017	
005836	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	85.017	0	85.017	0	Afsluttet 2017
005839	Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S	131.160	0	131.160	131.160	Afventer miljøstation
005846	Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole	-27.500	0	-27.500	-27.500	igangværende, afventer
005847	Salg af lille areal Søndergade/Odensvej, matr nr. 8 bæ	15.540	0	15.540	0	Afsluttet
005849	Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave	-6.000	1.364.801	-1.370.801	1.500.000	Ved afslutning af køb deles udgifterne mellem byggemodningskontoen og Årre Børnecenter
005852	Salg af del af Aavej 3A, Varde	0	-7.800	7.800	-7.800	Afsluttet
005853	Salg af matr. 9d Tarp by, Tarpvej 155, Lunde	0	-3.905	3.905	-3.905	Afsluttet
010807	Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje	6.231.200	0	6.231.200	6.231.200	Bruges på vedligeholdelsesarbejder i 2017
010840	Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	0	50.162	-50.162		Dækkes af pulje energ.besp
013840	Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme	0	58.284	-58.284		Dækkes af pulje energ.besp
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	6.192.814	0	6.192.814	1.500.000	Bruges efter behov
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-1.734.026	0	-1.734.026	0	Én af ejendommene ikke solgt endnu
013892	Salg af Slotsgade 5, Varde	-2.468.940	-2.476.550	7.610	-2.468.940	Afsluttes 2017
013898	Salg af Storegade 53, Agerbæk - gammel materielgård	16.000	68.663	-52.663	68.663	Afsluttes 2017
013899	Nedrivning af Løkkevang 16, Ølgod	270.000	29.379	240.621	270.000	Pågår
013900	Køb af Torvet 14, lejlighed st. tv., Ølgod	446.577	446.577	0	446.577	Afsluttet
013901	Salg af Østergade 3, Lunde	-38.040	-50.000	11.960	-38.040	Afventer faktura fra rådgiver + tinglysning
020868	Cykellegebane	569.448	350.000	219.448	569.448	Igangsættes/afsluttes 2017
095825	Nedlæggelse af brandhaner	314.560	0	314.560	314.560	
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	25.036	-25.036		Dækkes af pulje energ.besp
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	486.068	-486.068		Dækkes af pulje energ.besp
318840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge	0	155.407	-155.407		Dækkes af pulje energ.besp
350840	Energibesparende foranst. - Biblioteker	0	62.821	-62.821		Dækkes af pulje energ.besp
360812	Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum	1.018.000	0	1.018.000		Tilskud Danmarks Flygtninge museum
375840	Energibesparende foranst. - Fritidsaktiviteter	0	1.698	-1.698		Dækkes af pulje energ.besp
514840	Energibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner	0	152.432	-152.432		Dækkes af pulje energ.besp

532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	520.853	-520.853		Dækkes af pulje energ.besp
550840	Energibesparende foranst. - botilbud til længerevarende opt	0	633.530	-633.530		Dækkes af pulje energ.besp
650813	Projekt 7-2, Bytoften	255.819	0	255.819	200.000	Afsluttes 2017
650816	Køb og renoveringn af bygninger 5,1 BCV	505.395	25.977	479.418	25.977	Afsluttes 2017
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	-26.030	26.030		Dækkes af pulje energ.besp
651801	Energipuljen	14.815.046	0	14.815.046	14.815.046	Er disponeret
651807	Standardisering af infrastruktur	41.829	0	41.829	-158.000	Fortsætter i 2018
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	-2.669.050	0	-2.669.050		Mangler indtægt. Forventes okt. 17
		23.964.849	1.867.403	22.097.446	23.368.446	

	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2017	30.04.17	beløb	Regnskab 2017	
010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2	257.300	0	257.300	257.300	Afsluttes 2017
010816	Toiletbygning i Arnbjerg Parken	357.000	0	357.000	357.000	Afsluttes 2017
015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	965.260	6.376	958.884	965.260	
015819	Landsbyfornyelse 2015	-1.243.507	-159.712	-1.083.795	-1.083.795	
015820	Landsbyfornyelse 2014	1.077.005	0	1.077.005	0	
015821	Landsbyfornyelse -2016	1.744.145	611.164	1.132.981	1.744.145	
015822	Landsbyfornyelse - 2017	1.990.190	20.072	1.970.118	1.990.190	
015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	18.690	0	18.690	0	
015824	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	1.932.767	290.314	1.642.453	1.932.767	
015825	Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	560.382	128.901	431.481	560.382	Igangværende
015826	Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	502.674	0	502.674	502.674	
015827	Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017	3.961.580	0	3.961.580	3.961.580	
015830	Varde Torv - belægning på tidligere p-areal	3.488.194	0	3.488.194	2.488.194	Igangsæt/afsluttes 2018
015832	Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	4.239.688	225.397	4.014.291	4.239.688	Igangsæt/afsluttes 2018
015834	Områdefornyelse Varde Midtby - Miniby	1.044.882	4.000	1.040.882	0	Flyttes til fond
015836	Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	5.024	0	5.024	0	Afsluttet
015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	1.579.693	32.916	1.546.777	1.579.693	Igangsæt/afsluttes 2018
015840	Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	3.776.707	79.475	3.697.232	3.776.707	Igangsæt
015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	4.598.956	167.790	4.431.166	3.000.000	Igangsæt/afsluttes 2018
015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	3.164.139	1.540.272	1.623.867	3.164.139	Igangværende
015862	Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt	-647.900	425.540	-1.073.440	-2.500.000	Igangværende
020866	Naturcenter Blaavand	35.000	0	35.000	35.000	Renoveringsarbejde i gang

020867	Bygning af orangeri i Tambours Have	350.179	215.806	134.373	350.179	Igangsæt/afsluttes 2017
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	172.991	0	172.991	172.000	Foreslås anvendt til rydning af klitområderne ved Blåvand og Vejers
050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	416.279	184.914	231.365	517.000	Aflønning til sekretariats funktion for Naturparken
050835	Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	551.987	87.987	464.000	500.000	Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to forventes påbegyndt i 17
053840	Køb af skovareal ved Skadehøjvej	181.700	177.860	3.840		Afsluttet
070820	Etablering af sti langs Ansager Kanal	180.893	0	180.893	180.000	Etablering af formidling og informationhus mangler af bliver gennemført. Er i gangsat
070830	HolmeÅ - genopretning	3.356.750	0	3.356.750	0	Afventer VVM godkendelse og fonding
070850	Oprensning af okkerbassiner	154.740	0	154.740	150.000	Forbrugs tidspunktet afhænger af hvornår der opnås myndighedsgodkendelser
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	201.874	4.527.451	-4.325.577	5.000.000	Finansieres via energilån
222822	Trafiksikkerhedsprojekter	1.558.033	6.224	1.551.809	1.083.000	Afventer skolestruktur/ovf rest
222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	185.318	10.500	174.818	10.500	afsluttet
222874	Varde Bymidte	700.000	0	700.000	700.000	overf fra tidl år!
222875	Cykelsti Nymindegabvej	67.722	0	67.722	67.722	5 års gennemgang oktober 2017
222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	4.267.488	0	4.267.488	4.267.488	afventer tilladelse/dispensation fra BD
222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	60.114	0	60.114	60.114	afventer afklaring med operatør/udvinder
222910	Prioritering af cykelprojekter - Budgetbeløb til fordeling til projekter	0	0	0		Budgetompl til projekter
222913	Cykelsti Toftnæs-Alslev	-1.345.085	-1.282.000	-63.085	63.085	afsluttet
222914	Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape	1.616.508	486.173	1.130.335	616.508	afsluttet
222916	Renovering af Blåvandvej	161.555	22.415	139.140	161.555	mgl. beplantning
222917	Renovering af broer - Budgetbeløb	4.491.809	1.627.272	2.864.537	4.491.809	
222919	Cykelparkering	-417.343	0	-417.343	17.343	mgl tilskud fra VD

222920	Cykelstisystemer til naturområderne	16.290	0	16.290	0	
222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune	1.737.360	0	1.737.360	1.737.360	
222922	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	1.034.290	0	1.034.290	1.034.290	projektering
222924	Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej	604.978	343.582	261.396	604.978	afsluttet
222926	Cykelsti-Fra Janderup til Kærup	1.878.642	12.427	1.866.215	1.878.642	
222927	Cykelsti-Nybrovej mellem Janderup og Kærup	3.214.332	81.692	3.132.640	3.214.332	
222928	Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape	1.637.810	14.527	1.623.283	1.637.810	Næsbjerg-Nordenskov!
222929	Cykelsti - Ansagervej ved Skovlund	500.000	6.000	494.000	500.000	
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	2.784.894	0	2.784.894	2.000.000	Forventet brugt på seperatkloakering i 2017
223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering	4.555.995	1.416.657	3.139.338	4.555.995	
223830	Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer	1.305.111	0	1.305.111	1.305.111	
		69.591.083	11.311.994	58.279.089	63.847.745	

Anlægsudgifter pr. 30.04.2017

	Børn og Undervisning	Bevilling 010107- 300417	Akk.forbrug 010107- 300417	Korr. Budget 2017	Regnskab 30.04.17	Uforbrugt beløb	Forventet Regnskab 2017
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	514.600	170.875	1.361.725	0	1.361.725	1.361.725
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	86.461.315	86.116.056	1.924.275	276.675	1.647.600	1.924.275
301080	Budgetkonto - Drift			46.938	0	46.938	46.938
301080-0	Vestervold - Renovering af toiletter - Drift			43.060	22.567	20.493	43.060
301080-1	Kastanjehaven - Retablering af adgangsvej til p-plads - Drift			132.900	131.946	954	131.946
301080-1	Årre skole - Ændring af ventilationsanlæg - Drift			87.500	0	87.500	87.500
301080-1	Agerbæk-Starup skole - Renovering af hjemkundsskab - Drift			20.612	0	20.612	20.612
301080-2	Ansager - Skole udskiftning af gulve og gange i fysisk - Drift			49.000	0	49.000	49.000
301080-2	Årre børnehave - Sikring af legeplads - Drift			58.300	0	58.300	58.300
301881	Renovering - Budget konto	2.372.937	2.097.172	52.859	0	52.859	52.859
301881-2	Børneuniverset - Udbedring af fugt i kælder			63.008	19.038	43.970	63.008
301881-3	Agerbæk skole - Renovering af P-plads			149.000	0	149.000	0
301887	Renovering - Budget konto	2.859.130	2.414.757	368.217	0	368.217	368.217
301887-1	Agerbæk skole - Nye Tæpper			47.400	0	47.400	47.400
301887-1	Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og børnehave			214.000	0	214.000	0
301887-1	Brorsonskolen - Etablering af toiletter i Vaskerum			4.858	0	4.858	4.858

301887-2	Tistrup - Etablering af Borgerforenings legeplads			60.470	0	60.470	60.470
301887-2	Blåvandshuk skole - Renovering af toiletter			256.300	262.882	-6.582	256.300
301887-2	Blåvandshuk skole - Udskiftning af gulv i gang			78.100	78.101	-1	78.100
301888	Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud (2017)	0	0	3.143.580	0	3.143.580	3.143.580
301889	Renovering af Brorsonskolen	500.000	0	8.644.000	0	8.644.000	8.644.000
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	3.997.960	3.661.198	382.242	45.480	336.762	382.242
375801	Ungdomshus	1.506.500	972.456	535.404	1.360	534.044	535.404
513829	Tistrup Børnehave	16.280.250	16.132.493	101.768	-45.989	147.757	101.768
514812	Årre Børnecenter	3.045.000	1.126.887	12.448.113	350.000	12.098.113	12.448.113
		117.537.692	112.691.895	30.273.629	1.142.061	29.131.569	29.909.675

Status
Ej igangsat pt
Projekt forventes afsluttet i 2017
Forventes i gangsat i 2017
Projektet forventes afsluttet i 2017
Projekt er afsluttet
Forventes afsluttet 2017
Projektet forventes afsluttet i 2017
Projektet forventes afsluttet i 2017
Projektet forventes afsluttet i 2017
Forventes i gangsat i 2017
Projektet forventes afsluttet i 2017
Projektet forventes påbegyndt i 2018, i forbindelse med renovering af skolen
Forventes i gangsat i 2017
Projektet forventes færdigt i 2017
Projektet forventes påbegyndt i 2018, i forbindelse med renovering af skolen
Projektet forventes afsluttet i 2017

Projektet forventes afsluttet i 2017

Projektet forventes færdigt i 2017

Projektet er afsluttet

Fordeling sker efter vedtagelse af ny struktur

Projektet forventes igangsat i 2017

Projektet forventes afsluttet i 2017

Projeket bliver påbegyndt i år.

Der mangler afsluttende fakturas

Projektet er sat i gang

Anlægsudgifter pr. 30.04.2017

	Kultur og fritid	Bevilling 010107- 300417	Akk.forbrug 010107- 300417	Korr. Budget 2017	Regnskab 30.04.17	Uforbrugt beløb	Forventet Regnskab 2017
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet	13.382.162	15.003.594	-1.408.406	31.862	-1.440.268	-1.408.406
318802	Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt	7.000.000	3.434.125	12.189.145	308.250	11.880.895	3.000.000
318820	Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	1.029.210	0	2.047.210	0	2.047.210	
350850	Ny bogbus	2.961.200	2.815.141	191.259	45.200	146.059	91.259
360817	Tirpitz - Udstilling	3.071.000	6.142.000	3.071.000	3.071.000	0	3.071.000
364865	Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen	1.029.210	0	1.029.210	0	1.029.210	
		28.472.782	27.394.861	17.119.418	3.456.311	13.663.107	4.753.853

Status

tilgodehavende afregnes u.17
Restbudget forventes overført
afventer skolestruktur
Næsten afsluttet
Afsluttet
Afventer plansætning

	Social og sundhed	Bevilling 010107- 300417	Akk.forbrug 010107- 300417	Korr. Budget 2017	Regnskab 30.04.17	Uforbrugt beløb	Forventet Regnskab 2017	Status
018829	Servicearealer, Helle Plejecenter Starup	7.933.352	8.826.731	-863.737	29.642	-893.379	0	Boligernes andel samt parkeringsplads ved Hybenbo flyttes herfra.
018834	Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde	-1.100.000	-1.515.955	459.940	43.985	415.955	?	Der skal afregnes et beløb til Landsbygefonden.
018836	Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo	466.000	32.154	433.846	0	433.846	433.846	Her kommer en andel af 018829
018837	Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund	1.300.000	55.518	1.291.737	47.255	1.244.482	1.244.482	
018838	Ombygning Krogen 7, Varde	1.235.500	41.643	1.193.857	0	1.193.857	1.193.857	
018842	Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod	0	1.777.292	1.560.000	1.777.292	-217.292	-218.000	Merforbruget bliver overført til 2018
018843	Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Ærre	0	0	1.460.800	0	1.460.800	1.460.800	
482850	Træningsfaciliteter på plejecentrene	457.200	0	457.200	0	457.200	457.200	Afventer
532848	Hjemmepleje Nord/Øst, ombygning af Hybenbo	532.530	0	532.530	0	532.530	532.530	
559820	Køb og ombygning af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien	5.870.054	5.908.579	0	38.525	-38.525	0	
		16.694.636	15.125.962	6.526.173	1.936.699	4.589.474	5.104.715	

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Salgsindtægter	2017	30.04.17	beløb	Regnskab 2017	
002001	Fælles udgifter og indtægter	-5.090.000	0	-5.090.000		
002813	Kløvervænget, Ølgod	0	0	0		
002814	Møllebakken, Næsbjerg	0	0	0		
002815	Højgårdsparken, Varde - 15 grunde	0	0	0		
002826	Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl	0	0	0		
002827	Skallingvej, Billum	0	0	0		
002830	Sofievej, Sig	0	0	0		
002846	Rønrøgel, Nordenskov	0	-221.577	221.577		Solgt 1 grund
002848	Egedalen, Ansager	0	4.800	-4.800		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-382.469	382.469		Solgt 1 grund
002890	Degnevænget, Tistrup	0	7.488	-7.488		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	0	0		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	3.155	-3.155		
002906	Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næ	0	4854	-4854		
002907	Vardegårdvej, Varde	0	-362.584	362.584		Solgt 1 grund
002908	1. etape ved Bymarken - Janderup rest 7 grunde	0	11.580	-11.580		
002909	Køb af 7 ha jord i Varde Syd	0	1.569.095	-1.569.095		
003838	Salg af erhvervsareal i Skovlund - Nørremarken 7	0	0	0		
		-5.090.000	634.341	-5.724.341	-5.000.000	

Anlægsudgifter pr. 30.04.2017

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Udstykninger	2017	30.04.17	beløb	Regnskab 2017	
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	0	11.038	-11.038		
002815	Højgårdsparken, Varde	0	45.000	-45.000		
002836	Kastanjevangen i Sig	0	0	0		
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	0	55.855	-55.855		
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget B	3.786.996	119.052	3.667.944		
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	0	0	0		
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunde	0	736.317	-736.317		
002907	Vardegårdvej, Varde	0	828.016	-828.016		
002910	17 parcelhusgrunde i Årre	4.000.000	0	4.000.000		
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	0	7.768	-7.768		
003802	Energivej/Viaduktvej, Ølgod	0	0	0		
003806	Insustri Varde Syd, Varde	0	0	0		
003837	Sti/fortov ved Viaduktvej i Ølgod	0	0	0		
003839	Etablering af sti langs Roustvej, Varde Syd	0	0	0		
		7.786.996	1.803.047	5.983.949	7.786.996	

	Byggemodninger, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Tilslutningsbidrag	2017	30.04.17	beløb	Regnskab 2017	
002815	Højgårdsparken, Varde	-623.355	0	-623.355		
002836	Kastanjevangen i Sig	-819.836	0	-819.836		
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	-591.703	0	-591.703		
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	-318.609	0	-318.609		
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	-465.955	0	-465.955		
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	-185.708	0	-185.708		
002889	Frejasvej, Oksbøl	-374.160	0	-374.160		
002890	Degnevænget, Tistrup	-719.954	0	-719.954		
002893	Amalievej, Sig	-66.902	0	-66.902		
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	-4.347	0	-4.347		

002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	-1.670.541	0	-1.670.541		
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	-1.182.257	0	-1.182.257		
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	172.798	0	172.798		
002903	Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90	48.492	0	48.492		
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	-170.136	0	-170.136		
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunde	-245.666	0	-245.666		
002907	Vardegårdvej, Varde	0	83.584	-83.584		
		-7.217.839	83.584	-7.301.423		

Total		569.157	1.886.631	-1.317.474		
--------------	--	----------------	------------------	-------------------	--	--