

## Udvalget for Børn og Undervisning

### Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2016 til 2017	Statusbeskrivelse
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	514.600	170.875	343.725	343.725	Overføres til igangsætning i 2017
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	11.310.608	9.386.333	1.924.275	1.924.275	Til færdiggørelse af projektet
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	655.903	391.037	264.866	264.866	Overføres til færdiggørelse af godkendte projekter.
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud	3.103.120	2.073.774	1.029.346	1.029.346	Overføres til færdiggørelse af godkendte projekter.
301080	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud	817.496	379.186	438.310	438.310	Overføres til færdiggørelse af godkendte projekter.
301889	Renovering af Brorsonskolen	500.000	0	500.000	500.000	Overføres til 2017
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	3.997.960	3.615.718	382.242	382.242	Til færdiggørelse af projektet
375801	Ungdomshus	568.727	33.324	535.404	535.404	Overføres til 2017
513829	Tistrup Børnehave	5.916.170	5.814.402	101.768	101.768	Endelig afregning mangler
514812	Årre Børnecenter	2.818.513	550.400	2.268.113	2.268.113	Overføres til igangsætning i 2017
Total		30.203.097	22.415.048	7.788.049	7.788.049	

### Afsluttede anlægsprojekter

Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Uforbrugt beløb	Statusbeskrivelse
514809	Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift	62.971	61.236	1.736	Projektet er afsluttet

Total	62.971	61.236	1.736
-------	--------	--------	-------