

Anlægsregnskab
vedr.
etablering af kunstgræsbanen
ved
Varde Fritidscenter

| Udgifter: | beløb i kr. |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Geoteknisk undersøgelse | 39.956,49 |
| Indmåling samt afsætning af kunstgræs | 17.917,95 |
| Anlægsentreprise - jordarbejde m.m. | 1.975.645,00 |
| Ekstra dræn | 34.800,00 |
| Kunstgræsentreprise | 1.415.120,00 |
| Etablering af El-arbejder og lysanlæg | 507.900,00 |
| Redskaber - mål, net, hjørneflag m.m. | 107.000,00 |
| Scoringsanlæg | 21.548,01 |
| Diverse maskiner m.m. | 266.071,00 |
| Sikkerhedssystem | 4.920,60 |
| Rådgiver- og tilsynshonorar | 137.485,35 |
| Opførelse af maskinhal | 447.482,93 |
| El -installationer i maskinhal | 27.220,00 |
| Etablering af vand i maskinhal | 23.500,00 |
| Belægningsarbejde ved maskinhal | 36.775,00 |
| Byggetilladelse | 1.650,00 |
| Indvielse | 16.477,60 |
| Anlægsudgifter i alt | <u>5.081.469,93</u> |

Byrådet bevilgede den 7. maj 2013 en samlet anlægsbevi

5.060.000 kr.

Etablering af kunstgræsbanen ved Varde Fritidscenter er finansieret således:

| | |
|---|------------------|
| Eksterne bidrag: | |
| Klubbernes forhåndsbooking de næste 10 år | 1.280.000 |
| Modtaget fra DBU | 750.000 |
| Tilskud fra erhvervslivet i Varde Kommune | 500.000 |
| Fået tilsagn fra LAG - endnu ikke modtaget | 200.000 |
| Eksterne bidrag i alt | 2.730.000 |
| Folkeoplysning | 124.167 |
| Udvalget for Kultur og Fritid | 676.000 |
| Bidrag i alt | 3.530.167 |
| Anlægsbevilling - 7. maj 2013 | 1.500.000 |
| Samlet finansiering i alt | 5.030.167 |
| Der var budgetteret med en en finansiering på | 5.060.000 |
| Manglende indtægt | 29.833 |