

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 Anlæg

Kultur og fritid		Korr.Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2018	31.08.18	beløb	2018	
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet	-1.460.668	70.433	-1.531.101	-1.531.101	igangværende
318802	Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt	9.386.463	2.343.058	7.043.405		forventes ikke afsluttet i 2018
318820	Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	4.050.000	0	4.050.000	4.050.000	frigivet BY8.5
362810	Teaterhus i Varde (forlig 18)	306.000	150.000	156.000	156.000	forprojekt
364865	Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen	1.029.210	0	1.029.210	1.029.210	forventes ikke anvendt i 2018
364870	Kulturhus i Ølgod (forlig 18)	306.000	0	306.000	306.000	forprojekt
		13.617.005	2.563.491	11.053.514	4.010.109	

arbejdet afsluttes i 2018, men endelige overblik over indsatsen + sæutafregning med hallerne kan først foretages feb 19