

Anlægsregnskab

Plan og Teknik
Afsluttende anlæg
020835 Renovering af tribuneområdet på friluftsscenen i Arnbjerg
Omkostningssted: 020835

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger:

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
07-06-2011	01-01-2011	214.707		Frigivelse af bunden overføres.-til 020835 - Byrådet 07.06.11
29-09-2011	01-01-2011	250.000		020812 og 020835 - renovering af friluftsscenen - lagt samme
29-05-2012	01-01-2012	500.000		101 - Frigiv.bundne - dok 1158751 - Byrådet 29.05.12
04-09-2012	01-01-2012	1.690.293		Dok 1192070 - 504 - Renov friluftsscenen -Anlæg- BY 04.09.12
05-03-2013	01-01-2013	1.264.000		BY 05.03.13 - Dok 35921 - tribuneprojektet finan. af kassen

I alt kr. 3.919.000

Total Bevilling/Forbrug

00 28 20 3 020835 Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg

800 Anlæg
102 Bygninger
002 Omkostninger
005 Håndværkerudgifter
020 Tilskud

Anlægsbevillinger	Forbrug	Afvigelse
kr. 3.919.000	370.048	-370.048
kr. 3.919.000	4.179.176	-260.176
kr. 3.919.000	-630.224	630.224
kr. 3.919.000	3.919.000	0
kr. 3.919.000	3.919.000	0

I alt udgift
I alt indtægt
I alt netto

Dato

Underskrift