

	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2015	30.04.2015	beløb	forbrug i alt 2015	
501	010814 Toiletfaciliteter i Houstrup	289.502	259.348	30.154	289.502	Der resterer enkelte fakturaer. Afsluttes i 2015
	015805 Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven)	79.475	0	79.475	79.475	Beløb passer - muligvis parkering Ølgod
	015806 Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	100.000	0	100.000	100.000	Hører sammen med 015811 - til kultur, overført 100.000 fra 2014
	015809 Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	86.248	0	86.248	86.248	Muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter
	015811 Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	0	13.887	-13.887	0	Hører sammen med 015806 - til kultur
	015812 Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	14.519	0	14.519	14.519	Muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter
	015815 Støtte fra indsatspuljen 2011	114.372	12.972	101.400	12.972	Er afsluttet
	015818 Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	1.519.500	0	1.519.500	1.519.500	Følger planen
	015819 Landsbyfornyelse 2015	2.093.530	83.889	2.009.641	2.093.530	Følger planen
	015820 Landsbyfornyelse 2014	-441.120	976.159	-1.417.279	-2.000.000	Følger planen - mangler refusion fra Staten
	015823 Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	10.022.200	0	10.022.200	7.000.000	Følger planen
	015825 Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	-41.930	146.423	-188.353		Følger planen
	015826 Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	-23.044	1.468	-24.512		Følger planen
	015830 Varde Torv - belægning på tidligere p-areal	2.235.257	387.887	1.847.370	2.235.257	Afsluttet - der mangler opgørelse fra museum - arkæologiske undersøgelser
	015832 Områdefornyelse Varde Midtby - oplevelsesloop	0	92.130	-92.130		Følger planen
501	015834 Områdefornyelse Varde Midtby - Miniby	582.800	8.965	573.835	20.000	Midlerne afventer indsamling til Miniby fra andre kilder
	015836 Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	75.000	0	75.000	75.000	Følger planen
	015838 Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	-80	0	-80		Følger planen
	015842 Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	-8.700	0	-8.700		Følger planen
	020830 Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	116.725	9.588	107.137	9.588	Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015
	020860 Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken	198.400	0	198.400	198.400	Legepladsen er etableret - mangler de sidste fakturaer
	020865 Hvidbjerg Strand Pier	1.560.000	3.097.277	-1.537.277	1.560.000	Under opførelse
	020866 Naturcenter Blaavand	140.000	0	140.000	0	Projektet er stadig i støbeskeen skal ses sammen med 020865
	050810 Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000	200.000	Under planlægning afsluttes 2015
	050815 Projekt - Genopretning af Varde Ådal	639.138	463.449	175.689		Er gennemført
	050820 Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal"	-33.794	0	-33.794	0	Áfsluttes i 2015 - afventer refusion fra Staten

050825	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal"	-3.375	-47.507	44.132	0	Afsluttet i 2015
050870	Tilskud til aktiviteter efter ordning	-600.018	-600.000	-18	-600.000	Afsluttet i 2015
070810	Forprojekt for Holme Å-projektet	0	19.487	-19.487	0	Er i gang og afsluttes juni 2015
070820	Etablering af sti langs Ansager Kanal	562.102	0	562.102	562.102	Under etablering
070830	HolmeÅ - genopretning	506.500	0	506.500	506.500	Under etablering
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	23.034.206	11.842.478	11.191.728	23.034.206	Er i gang og kører efter planen
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	38.303	0	38.303	38.303	Penge retur til P-fond
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	35.715	0	35.715	35.715	Afventer om der skal asfalteres
222822	Trafiksikkerhed 2013 - handleplan	557.824	15.670	542.154	557.824	Er i gang og afsluttes i 2015
222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	3.525.614	0	3.525.614	3.525.614	Er i gang og afsluttes i 2015
	Varde Bymidte (Rest fra oprindelig budget 2012 på 5,0 mio. kr.) heraf overført					
	1,2 mio. kr. til Varde Torv 015830 og 3,1 mio. kr. til					
222874	Køb af Torvegade 10 005836	700.000	0	700.000		Afventer hvad rest 700.000 anvendes til
222875	Cykelsti Nyminddegabvej	-2.279.597	0	-2.279.597	-2.279.597	Afsluttes i 2015 - afventer refusion fra Staten
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	67.499	3.386	64.113	20.000	Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	2.576	0	2.576	0	Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015
222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	104.214	0	104.214	100.000	Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015
222897	Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten	-1.275.226	-1.529.600	254.374	-1.529.600	Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015
222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	2.776.423	14.580	2.761.843	2.776.423	Under projektering
222907	Brovedligeholdelse - Tarpbagebroen	3.828.103	13.900	3.814.203	3.828.103	Er i gang og kører efter planen
222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	551.513	209.686	341.828	551.513	Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015
222909	Cykelsti Ringkøbingvej fra Viadukten til Ndr. Boulevard	360.942	146.500	214.442	360.942	Afsluttes inden sommer 2015
222910	Prioritering af cykelstiprojekter 2015 - 2018	5.065.000	0	5.065.000	5.065.000	
222912	Cykelbaner langs Houstrupvej, Nr. Nebel	700.000	0	700.000	700.000	Udføres i 2015
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	2.581.826	234.410	2.347.416	2.581.826	Er i gang og kører efter planen
223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloaksererering	6.221.664	11.400	6.210.264	6.221.664	Er i gang og kører efter planen
	<b>Total Plan og Teknik</b>	<b>66.579.806</b>	<b>15.887.830</b>	<b>50.691.976</b>	<b>59.550.529</b>	