

	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt
	2015	24.08.2015	beløb
Økonomiudvalget	27.520.955	17.694.091	9.826.864
Plan og Teknik	63.663.806	24.105.505	39.558.301
Børn og Undervisning	73.805.851	40.759.452	33.046.399
Kultur og Fritid	10.703.926	2.769.702	7.934.224
Social og Sundhed	16.422.216	2.332.757	14.089.459
Arbejdsmarked	0	0	0
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-5.000.000	-2.302.963	-2.697.037
Bolig/erhverv - udstykning	11.835.584	796.902	11.038.682
Tilslutningsbidrag	-7.061.288	-139.358	-6.921.930
Total anlæg	191.891.050	86.016.089	105.874.961

	Økonomi	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.08.2015	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt 2015	Status
005836	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	85.017	0	85.017	85.017	Følger planen - forventes afsluttet i 2015
005841	Køb af arealer - mellem Skadehøjvej og Søndermarks	19.795	12.032	7.763	19.795	Følger planen - forventes afsluttet i 2015
005842	Køb af 3 udstykkede byggegrunde i Næsbjerg by	15.000	15.067	-67	15.000	Afsluttet
005844	Køb af Tranemosevej 9, Nørre Nebel	0	57.662	-57.662	57.662	Afsluttes i 2015
005845	Køb og nedrivning af Kirkegade 1, Oksbøl	877.000	660.071	216.929	877.000	Er solgt pr. 15.07.2015 og nedrivning forventes afsluttet i 2015
010840	Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	0	26.569	-26.569		Udgift dækkes af energipuljen
010843	Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2	291.683	-117.879	409.562		
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-1.713.901	0	-1.713.901	0	Afventer salg i Ølgod
013882	Udbud Lerpøtvej 8, Varde	3.037	0	3.037	0	Sat i bero
013884	Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem)	-2.305.250	-2.282.080	-23.170	-2.305.250	Er solgt pr. 01.04.2015 - med stadig genhusning af børnehaven indtil ny børnehave er færdigopført
013885	Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udst	88.157	0	88.157	88.157	Afsluttet
013886	Opkøb af faldefærdige bygninger	140.743	12.112	128.631	140.743	Kører under Center for anlæg og ejendomme
013887	Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl	-272.080	148.676	-420.756	-272.080	Følger planen - afsluttes i 2015
013891	Nedrivning af 4 boliger Skolegade 27 A-D, Lunde	1.000.000	221.108	778.892	400.000	Forventes Afsluttet i 2015
031840	Energibesparende foranst. - Stadion og idrætsanlæg	0	11.609	-11.609		Udgift dækkes af energipuljen
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	2.616	-2.616		Udgift dækkes af energipuljen
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	1.610.947	-1.610.947		Udgift dækkes af energipuljen
318840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/ung	0	17.545	-17.545		Udgift dækkes af energipuljen
346840	Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse	0	320	-320		Udgift dækkes af energipuljen
360816	Tirpitz - Køb af jord	29.525	29.320	205	29.525	Følger planen
514840	Energibesp. foranst. - Integreerede daginstitutioner	0	583.421	-583.421		Udgift dækkes af energipuljen
532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	30.492	-30.492		Udgift dækkes af energipuljen
650813	Projekt 7-2, Bytoften	16.274.314	15.129.827	1.144.487	16.274.314	Følger planen
650818	Salg af Toften 2, Årre	0	0	0	0	I gangsat
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	22.829	-22.829		Udgift dækkes af energipuljen
651801	Sekretariat og forvaltninger "Energipuljen"	13.587.050	0	13.587.050	11.500.000	Midlerne er disponeret
651807	Standardisering af infrastruktur	364.522	239.222	125.300	364.522	Følger planen
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	-963.657	1.262.605	-2.226.262	-2.200.000	3-årig projekt. Projektet er udgiftsneutral over år.
662860	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst	0	0	0		3-årig projekt. Projektet er udgiftsneutral over år.
	<b>Total Økonomiudvalg</b>	<b>27.520.955</b>	<b>17.694.091</b>	<b>9.826.864</b>	<b>25.074.405</b>	

	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
		2015	24.08.2015	beløb	forbrug i alt 2015
010814	Toiletfaciliteter i Houstrup	289.502	279.253	10.249	279.253
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven)	79.475	0	79.475	79.475
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	100.000	0	100.000	100.000
015809	Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	86.248	0	86.248	86.248
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	0	13.887	-13.887	13.887
015812	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	14.519	0	14.519	0
015815	Støtte fra indsatspuljen 2011	114.372	12.972	101.400	12.972
015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer (ordinær ramme)	1.519.500	276.330	1.243.170	276.330
015819	Landsbyfornyelse 2015	2.093.530	313.489	1.780.041	2.093.530
015820	Landsbyfornyelse 2014	-441.120	976.159	-1.417.279	976.159
015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	7.022.200	0	7.022.200	2.000.000
015825	Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	-41.930	282.375	-324.305	500.000
015826	Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	-23.044	303.039	-326.083	303.039
015830	Varde Torv - belægning på tidligere p-areal	2.235.257	1.126.920	1.108.337	1.126.920
015832	Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	0	313.272	-313.272	500.000
015834	Områdefornyelse Varde Midtby - Miniby	582.800	8.965	573.835	8.965
015836	Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	159.000	0	159.000	159.000
015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	-80	26.065	-26.145	26.065
015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	-8.700	0	-8.700	0
020830	Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	116.725	9.588	107.137	100.000
020860	Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken	198.400	317.524	-119.124	250.000
020865	Hvidbjerg Strand Pier	1.560.000	3.118.781	-1.558.781	1.560.000
020866	Naturcenter Blaavand	140.000	0	140.000	0
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000	0
050815	Projekt - Genopretning af Varde Ådal	758.068	733.730	24.338	733.730
050820	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal"	-108.592	-108.592	0	-108.592
050825	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal"	-47.507	-47.507	0	-47.507
050870	Tilskud til aktiaviteter efter ordning	-600.018	-600.000	-18	-600.000

070810	Forprojekt for Holme Å-projektet	0	80.811	-80.811	80.811
070820	Etablering af sti langs Ansager Kanal	562.102	233.119	328.983	562.102
070830	HolmeÅ - genopretning	506.500	0	506.500	506.500
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	23.034.206	16.377.535	6.656.672	23.034.206
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	38.303	0	38.303	0
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	35.715	0	35.715	0
222822	Trafiksikkerhed 2013 - handleplan	557.824	45.643	512.181	557.824
222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	5.395.614	476.466	4.919.148	5.395.614
222874	Varde Bymidte	700.000	0	700.000	0
222875	Cykelsti Nymindegabvej	-2.279.597	-2.347.319	67.722	-2.347.319
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	67.499	12.054	55.445	12.054
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	2.576	0	2.576	0
222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	104.214	0	104.214	104.214
222897	Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten	-1.275.226	-1.529.600	254.374	-1.529.600
222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	2.776.423	100.758	2.675.665	120.758
222905	Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst	0	0	0	0
222907	Brovedligeholdelse - Taphagebroen	3.828.103	430.164	3.397.940	3.828.103
222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	551.513	511.987	39.526	511.987
222909	Cykelsti Ringkøbingvej fra Viadukten til Ndr. Boulevard	360.942	164.500	196.442	284.500
222910	Prioritering af cykelstiprojekter 2015 - 2018	0	0	0	0
222912	Cykelbaner langs Houstrupvej, Nr. Nebel	700.000	207.804	492.196	700.000
222913	Cykelsti Toftnæs-Alslev	1.920.000	66.192	1.853.808	1.920.000
222914	Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape	1.275.000	31.140	1.243.860	1.275.000
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	2.581.826	1.042.914	1.538.912	2.581.826
223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakerarering	6.221.664	845.089	5.376.575	6.221.664
	Total Plan og Teknik	63.663.806	24.105.505	39.558.301	54.249.718

## Status

Er afsluttet

Beløb passer - muligvis parkering Ølgod

Hører sammen med 015811 - til kultur, overført 100.000 fra 2014

Muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter

Hører sammen med 015806 - til kultur

Muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter

Er afsluttet

Følger planen - ansøger om midler efter behov

Følger planen

Følger planen - mangler refusion fra Staten

Pulje til fordeling ud på de enkelte projekter.

Følger planen

Følger planen

Afsluttet

Følger planen

Midlerne afventer indsamling til Minibyen fra andre kilder

Følger planen

Følger planen

Følger planen

Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015

Legepladsen er etableret - en del af projektet hører under 020035 Nye tiltag og grønne områder og forbrug tilrettes efterfølgende.

Under opførelse

Til udvikling af centret - udføres ikke i 2015

Er gennemført

Åfsluttet i 2015

Afsluttet i 2015

Afsluttet i 2015

Er i gang og afsluttes juni 2015

Under etablering

Under etablering

Er i gang og kører efter planen

Penge retur til P-fond

Afventer om der skal asfalteres

Er i gang og afsluttes i 2015

Er i gang og afsluttes i 2015

Afventer hvad rest 700.000 anvendes til

Afsluttet

Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015

Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015

Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015

Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015

Under projektering

Er i gang og kører efter planen

Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015

Afsluttes inden sommer 2015

Udføres i 2015

Er i gang og kører efter planen

Er i gang og kører efter planen

	Børn og Undervisning	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2015	24.08.2015	beløb	forbrug i alt 2015	
301804-01	Årre skole, direkte udgange fra 4 klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendt legeplads	157.389	138.851	18.538	157.389	Projektet forventes afsluttet i 2015
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	58.017	57.520	497	57.520	Projektet er afsluttet
301876	Lykkesgårds skolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	52.169.963	33.044.782	19.125.181	45.969.963	Forventes færdig i 2016
301879	Renoverings- og anlægspulje, skoler og dagtilbud	1.247	0	1.247	0	Projektet er afsluttet, og der skal udarbejdes anlægsregnskab
301879-06	Legeplads ved Handelsskolen	29.807	0	29.807	29.807	Projektet forventes afsluttet i 2015
301879-10	Agerbæk Børnehaven, overdækning af barnevogne	24.000	24.000	0	24.000	Projektet er afsluttet
301879-26	Lundparken, Dræning	68.000	54.386	13.614	68.000	Projektet forventes afsluttet i 2015
301879-27	Kastanjehaven, Opsætning af hegn	37.800	39.400	-1.600	39.400	Projektet er afsluttet
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	223.723	0	223.723	223.723	Beløbet forventes disponeret i 2015
301881-04	Ølgod skole, renovering af toiletter	223.840	0	223.840	223.840	Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-14	Børneuniverset, Røgalarm Hedevang	11.500	0	11.500	11.500	Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-19	Søndermarken, Amfiteater	47.400	47.538	-138	47.538	Projektet er afsluttet
301881-24	Børneuniverset, Nyt hegn af legeplads, Hedevang	92.000	87.836	4.164	87.836	Projektet er afsluttet
301881-25	Tistrup, Klogetræppe	100.000	100.000	0	100.000	Projektet er afsluttet
301881-26	Børneuniverset, Renovering af kælder Sdr. Alle	95.000	0	95.000	0	Projektet forventes afsluttet i 2016
301881-27	Skovbrynet, Solafskærmning	31.822	14.500	17.322	31.822	Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-29	Sønderalle, udbedring af fugt i kælder	100.000	0	100.000	0	Projektet forventes afsluttet i 2016
301881-30	Skovhytten, Udvendig klima afskræmning	24.000	24.000	0	24.000	Projektet er afsluttet
301881-31	Holmeåhuset, Barnevognsskur	79.925	0	79.925	79.925	Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-32	Lundparken, 0-2 års pladser	71.500	0	71.500	71.500	Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-33	Billum børnehaven 0-2 års pladser	60.390	0	60.390	60.390	Projektet forventes afsluttet i 2015
305802-02	Tistrup SFO, skurbyggeri og klogetræppe	144.677	144.000	677	144.000	Projektet er afsluttet
308800	Ansager, Skolen ved Tippen, tilbygning af fælleslokale mm.	139.260	53.725	85.535	139.260	Projektet forventes afsluttet i 2015
375801	Ungdomshus	659.511	71.773	587.738	100.000	Projektet forventes afsluttet i 2016
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	-31.367	0	-31.367	0	afventer ansøgninger til fonde
513827	Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev	948.040	1.133.298	-185.258	948.040	Afventer salg af grund
513828	Næsbjerg børnehaven til- eller ombygning	1.644.318	1.644.170	148	1.644.170	Projektet er afsluttet, mangler fordeling af udgifter
513829	Tistrup Børnehaven	14.786.480	3.446.858	11.339.622	12.786.480	Projektet er afsluttet
513853-01	Oksbøl Børnehaven, etablering af legeplads	18.074	0	18.074	18.074	Under opførelse og afsluttes primo 2016
						Projektet forventes afsluttet i 2015

514809	Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift	441.850	378.879	62.971	441.850	Projektet forventes afsluttet i 2015
514810	Oksbøl masterplan (børnepasning)	7.705	7.705	0	7.705	Projektet er afsluttet
514812	Ny børnehave i Årre	1.013.000	226.487	786.513	1.013.000	Projektering er i gangsat
523814-01	Døgninstitution Tippen, tilbygning.	239.697	19.744	219.953	239.697	Projektet forventes afsluttet i 2015
523814-02	Døgninstitution Tippen, udskiftning af oliefyr	87.283	0	87.283	87.283	Projektet forventes afsluttet i 2015
		73.805.851	40.759.452	33.046.399	64.877.712	



Kultur og fritid		Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2015	24.08.2015	beløb	forbrug i alt 2015	
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderie	8.899.209	2.529.067	6.370.142	8.899.209	Projektet realiseres som planlagt
318833	Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg	111.423	0	111.423	111.423	Projektet er afsluttet og restbevilling foreslås anvendt til energirenovering af foreningshuset, Modelsnedkeriet på Stålværksvej Pt. arbejdes der på kravspecifikation på en trailer/træk løsning. Udbud forventes afsluttet i oktober 2015, hvorefter vi formodentlig skal betale forskud til vinder af udbud. Hele beløbet forventes ikke brugt i 2015, da projektet
350850	Ny bogbus	1.468.850	0	1.468.850	500.000	Arbejdet er afsluttet
350860	Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v.	224.444	240.634	-16.190	224.444	
		10.703.926	2.769.702	7.934.224	9.735.076	

	Social og sundhed	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2015	31.8.2015	beløb	forbrug i alt 2015	
018815	Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg	0	-2.000	2.000	-4.000	
018829	Servicearealer, Helle Plejecenter Starup	4.631.155	337.271	4.293.884	3.500.000	Fortsætter i 2016
018831	Servicearealtilskud, Bo Østervang	-200.000	0	-200.000	-200.000	Afsluttes 2015
018832	Hensat beløb - Bo Østervang, Varde	109.702	56.025	53.677	109.702	Afsluttes 2015
018833	Personalefaciliteter på Vinkelvejscenteret Ølgod	838.450	0	838.450	0	Afventer samlet plan for Vinkelvejcenteret
018834	Køb af servicearealer, Baunbo, Lunde	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	Afsluttes 2015
523827	Krogen, udendørsfaciliteterne på Jægumsvej	501.980	64.858	437.122	64.858	Afventer høring
530826	Renov. af ældreboligcentret Tueslund, Alslev	1.013.000	0	1.013.000	0	Fortsætter i 2016
532842	Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund	58.591	35.955	22.636	58.591	Afsluttes i 2015
532847	Projektombygning af Baunbo	2.584.367	1.171.366	1.413.001	2.584.367	Forventes afsluttet 2015
532848	Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo	531.855	5.231	526.624	5.231	Afventer budgetseminar
550810	Lunden, Living Lab	79.554	96.539	-16.985	96.539	Ses sammen med 550.011
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg	376.750	10.650	366.100	366.100	Installeres uge 38
552815	Flere døgntilbud til sindslidende	1.400.000	0	1.400.000	0	Beløbet tilføres kassen
559815	Udvidelse af Skovlunden	693.812	431.863	261.949	661.616	Afsluttes 2015
559820	Køb og ombygning af Dalgasvej 35 - Psykiatrien	4.903.000	125.000	4.778.000		
		16.422.216	2.332.757	14.089.459	6.143.004	

Byggemodning, bolig- og erhvervsformål		Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
Salgsindtægter		2015	24.08.2015	beløb	forbrug i alt 2015	
002001	Fælles udgifter og indtægter	-5.000.000	333.818	-5.333.818	0	
002806	Rønnevænget, Ølgod	0	84.212	-84.212	0	
002815	Højgårdsparken, Varde - 15 grunde	0	-420.062	420.062	0	1
002827	Skallingvej, Billum	0	-48.052	48.052	0	2
	Homsrevvej, Billum				0	1
002830	Sofievej, Sig	0	4.320	-4.320	0	
002831	Uranusvej, Alslev	0	3.860	-3.860	0	
002836	Kastanjevangen i Sig	0	3.500	-3.500	0	
002861	Skorrehovej, Tofterup	0	-193.994	193.994	0	1
	Torvevænget, Tofterup		0		0	2
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-912.544	912.544	0	2
002878	Bl. Bolig - og erhvervsomr. Askærgårdvej, Sig	0	0	0	0	
002880	Salg af areal ved Nørremarksvej til almene boliger	0	0	0	0	
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-677.056	677.056	0	3
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	0	0	0	
002892	Budgetoverførsel fra 2010 til 2011 - Salg af grunde	0	0	0	0	
002894	Hegnsgårdsvej, Árre Etape 2	0	0	0	0	
002895	Skovkanten, Ølgod	0	0	0	0	2
002897	Frejasvej - Etape 2, Oksbøl	0	-232.299	232.299	0	2
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	3.715	-3.715	0	1
002901	2. etape ved Bymarken Janderup	0	0	0	0	
003802	Energivej/ Viaduktvej, Ølgod	0	-252.381	252.381	0	
003804	Hammeren/ Ambolten, Varde	0	0	0	0	
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	0	0	0	
003827	Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup	0	0	0	0	
		-5.000.000	-2.302.963	-2.697.037	-3.800.000	For nogle af de solgte grunde er betalingsdatoen den 31.12.2015

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Udstykninger	2015	24.08.2015	beløb	forbrug i alt 2015	
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	0	75.870	-75.870		
002815	Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde	0	366.030	-366.030		
002836	Kastanjevengen i Sig	0	60.251	-60.251		
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	0	53.004	-53.004		
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget	5.000.000	41.990	4.958.010		
002861	Skorrehovej, Tofterup	0	3.860	-3.860		
002877	Budgetoverførsel fra 2014 til 2015	6.835.584	0	6.835.584		
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	0	34.020	-34.020		
003802	Energivej/Viaduktvej, Ølgod	0	14.555	-14.555		
003806	Jeppe Skovgaard's Vej, Varde	0	147.321	-147.321		
		11.835.584	796.902	11.038.682	4.000.000	

#### Staben Økonomi

**Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.**

Tilslutningsbidrag		Budget	Forbrug	Restbudget
002815	Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde	-940.019	-79.616	-860.403
002883	Åbrinken - etape 4	-591.703	0	-591.703
002886	Hjørngårdsvej - Kvong	-318.609	0	-318.609
002887	Bjælkager	-465.955	0	-465.955
002888	Stadionvej etape 1+2, Outrup	-185.708	0	-185.708
002889	Frejasvej - Oksbøl	-374.160	0	-374.160
002890	Degnevænget - Tistrup	-955.122	0	-955.122
002893	Amalievej - Sig	-66.902	0	-66.902
002894	Hegnårdsvej - Årre, Etape 1 og 3	27.326	0	27.326
002895	Udstykningsområdet "Skovkanten"	-1.976.601	0	-1.976.601
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	-1.301.741	-59.742	-1.241.999
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	114.706	0	114.706
002903	Udstykningsområdet "vangsgade 31A, 31B og Sc	-26.800	0	-26.800
I alt	Tilslutningsbidrag	-7.061.288	-139.358	-6.921.930

<b>Total</b>	<b>Byggemodning + tilslutningsbidrag</b>	<b>4.774.296</b>	<b>657.544</b>	<b>4.116.752</b>
--------------	--	------------------	----------------	------------------