

<b>Byggeregnskab vedrørende renovering</b>				
<b>Helle Plejecenter og etablering af</b>				
<b>parkeringsplads ved Hybenbo</b>		Totaludgift Ekskl. moms	Totaludgift Budget	Ej forbrugt
<b>Entrepriseudgifter</b>				
Jord-, beton- og murerarbejdet		1.903.309,68		
Elarbejdet		940.032,00		
Tømrerarbejdet		2.544.434,09		
Ventilationsarbejdet		531.310,00		
VVS-arbejdet		617.438,00		
Malararbejdet		277.422,52		
Gulvarbejdet		150.164,90		
Kaldeanlæg og ABA-anlæg		88.671,00		
Diverse		65.588,52		
<b>Entrepriseudgifter i alt</b>		<b>7.118.370,71</b>		
<b>Omkostninger</b>				
Al teknisk rådgivning		746.345,86		
Øvrige omkostninger		219.535,75		
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>965.881,61</b>		
<b>Inventar</b>				
Inventar		<b>742.478,19</b>		
Finansieret af rådighedsbeløb Helle Pl. Center			7.343.352,00	
Finansieret af henlagt beløb til boliger			840.100,00	
Finansieret af rådighedsbeløb p.plads Hybenbo			433.846,00	
Finansieret af Energipuljen			590.000,00	
<b>Samlet anskaffelsessum</b>		<b>8.826.730,51</b>	<b>9.207.298,00</b>	<b>380.567,49</b>
<b>Netto mindreforbrugt vedrørende servicearealer på 380.567 kr. tilgår kassen.</b>				
dok. nr. 31550/18				