

**Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 Anlæg**

	Social og sundhed	Korr.Budget 2018	Regnskab 31.08.18	Uforbrugt beløb	Forventet 2018	Status
018837	Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund	1.199.224	881.397	317.827	1.199.224	Forventes afsluttet i 2018
018838	Ombygning Krogen 7, Varde	1.193.857	71.376	1.122.481	1.193.857	Der afventes byggetilladelse. Nye tegninger under udarbejdelse. Forventes afsluttet i 2018
018842	Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod	5.561.708	54	5.561.654	54.000	Projektet sendes i udbud marts 2019. Arbejdet fortsætter i 2019
018843	Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Årre	1.993.330	0	1.993.330	500.000	Forventes igangsat 2019
018844	Servicearealer, demensboliger i Ølgod og Varde	5.192.000	0	5.192.000	40.000	Arbejdet fortsætter i 2019
018854	Blåbjerg Plejecenters køkken - inkl. tilskud	2.085.654	2.132.850	-47.196	2.085.654	Afsluttes i 2018 - merforbrug finansieres af Blåbjerg pleje og aktivitetscenter
018855	Rum til faglighed	510.000	5.099	504.901	510.000	Er igangsat, fortsætter i 2019
019850	Renovering af Carolineparkens køkken	187.935	46.554	141.381	187.935	Beløbet er tilbagebetalt 4/9-2018 til ministeriet, afsluttet
482850	Træningsfaciliteter på plejecentrene	457.200	0	457.200	0	Afventer
550813	Lunden, udskiftning af tag, ny hovedindgang mv.	5.968.000	0	5.968.000	50.000	Rådgiver er ansat. Projekt endnu ikke i udbud. Arbejdet fortsætter i 2019
		24.348.908	3.137.330	21.211.578	5.820.670	