

	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt
	2016	30.04.2016	beløb
Økonomi og Erhverv	7.570.391	4.818.073	2.752.318
Plan og Teknik	59.521.172	6.353.428	53.167.744
Børn og Undervisning	29.274.100	8.440.716	20.833.384
Kultur og Fritid	28.708.834	16.153.577	12.555.257
Social og Sundhed	15.205.344	3.666.116	11.539.228
Arbejdsmarked og Integration	0	0	0
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-5.000.000	-1.535.838	-3.464.162
Bolig/erhverv - udstykning	14.308.753	263.332	14.045.421
Tilslutningsbidrag	-7.589.931	-138.942	-7.450.989
Total anlæg	141.998.663	38.020.462	103.978.201

Aftaleholder		Økonomi og Erhverv	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
			2016	30.04.2016	beløb	forbrug i alt 2016
502	005836	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	85.017	0	85.017	85.017
502	005839	Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S	131.160	0	131.160	131.160
502	005846	Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole	-27.500	0	-27.500	-27.500
502	005848	Køb af areal i Alslev - 2,6 ha, af matr. Nr. 1 k. Langsom Gde, Alslev	0	295.000	-295.000	295.000
502	005849	Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave	0	6.000	-6.000	6.000
502	005850	Køb af et areal ved Campus Alle, Matr. Nr. 134 bæ. Varde	1.490.000	1.836.940	-346.940	1.490.000
502	010807	Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje	3.087.620	0	3.087.620	3.087.620
502	010840	Energibesparende foranstaltninger - Faste ejendomme	0	23.140	-23.140	0
103	010843	Energibesparende foranstaltninger -tilskud til energibespar.	409.562	-17.262	426.824	-17.262
103	013365	Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles	2.746.620	0	2.746.620	2.746.620
103	013840	Energibesparende foranstaltninger andre faste ejendomme	0	5.319	-5.319	0
502	013874	Salg af tandtekniker i Agerbæk og Ølgod	-1.728.526	0	-1.728.526	-1.728.526
502	013882	Udbud Lerpøtvej 8, Varde	-29.096.963	3.758	-29.100.721	-29.096.963
502	013884	Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem)	-23.170	0	-23.170	-23.170
502	013891	Nedrivning af 4 boliger Skolegade 27 A-D, Lunde	778.277	4.232	774.045	778.277
502	013892	Salg af Slotsgade 5, Varde	-2.483.630	-14.690	-2.468.940	-2.483.630
502	013893	Salg af Laboratorievej 16, Varde	-3.989.800	-87.350	-3.902.450	-3.989.800
502	013895	Salg af Industrivej 6, Oksbøl - tidl. Materialgård	-1.170.000	4.311	-1.174.311	-1.170.000
103	031840	Energibesparende foranst - Stadion og idrætsanlæg	311.423	0	311.423	311.423
502	205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	92.605	-92.605	0
502	301840	Energibesparende foranstaltninger - Skolerne	0	468.538	-468.538	0
502	305840	Energibesparende foranstaltninger - sSkolefritidsordninger	0	89.274	-89.274	0
502	360840	Energibesparende foranstaltninger - Museum	0	31.840	-31.840	0
502	514840	Energibesparende foranstaltninger - Daginst	0	47.966	-47.966	0
502	532840	Energibesparende foranstaltninger - Ældreboliger Servicearealer	0	104.360	-104.360	0
502	550840	Energibesparende foranstaltninger - Botilbud	0	190.245	-190.245	0
103	650811	Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter	0	0	0	0
103	650812	Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter	0	0	0	0
103	650813	Projekt 7-2, Bytoften	659.000	148.515	510.485	659.000
103	650816	Køb og renovering af bygninger 5,1 BCV	5.812.100	1.476.861	4.335.239	5.812.100
103	651801	Energiforanstaltninger - "Energipuljen"	33.097.951	0	33.097.951	31.097.951
102	651807	Standardisering af infrastruktur	125.300	83.471	41.829	125.300
502	662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	-2.644.050	25.000	-2.669.050	-2.644.050
502	662860	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst	0	0	0	0
			7.570.391	4.818.073	2.752.318	5.444.567

Status
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Afsluttes i 2016
Afsluttes i 2016
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Afsluttes i 2016
Afsluttes i 2016
Afsluttes i 2016
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Afsluttes i 2016

Aftaleholder		Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
			2016	30.04.2016	beløb	forbrug i alt 2016	
501	010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget	257.300	0	257.300	257.300	Bliver forbrugt
504	015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	1.002.931	-258.285	1.261.216	1.002.931	Fortsætter i 2016
504	015819	Landsbyfornyelse 2015	-225.561	401.934	-627.495	-225.561	Fortsætter i 2016
504	015820	Landsbyfornyelse 2014	1.075.367	0	1.075.367	0	Afsluttes i 2016
504	015821	Landsbyfornyelse -2016	1.955.500	0	1.955.500	1.955.500	Fortsætter i 2016
504	015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	-1.349.040	0	-1.349.040	-1.349.040	Fortsætter i 2016
504	015824	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	2.058.420	0	2.058.420	2.058.420	Fortsætter i 2016
504	015825	Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	-1.383	149.803	-151.186	-1.383	Fortsætter i 2016
504	015826	Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	668.815	50.421	618.394	668.815	Fortsætter i 2016
504	015830	Varde Torv - belægning på tidligere p-areal	2.500.000	11.806	2.488.194	2.500.000	Fortsætter i 2016
504	015832	Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	4.617.758	214.451	4.403.307	4.617.758	Fortsætter i 2016
501	015834	Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen	1.088.435	18.020	1.070.415	1.088.435	Der er stiftet en fond "Varde Miniby Fonden" til opførelse af værksted til minimurerne. Til dette er der afsat et beløb under områdefornyelsen til medfinansiering af et nyt værksted herunder også toiletbygning (357.300 kr.) i alt 1.478.400. Beløbet overføres til Fonden når de eksterne midler er på plads. Beløb til toiletbygning er med under 015832
504	015836	Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	5.024	0	5.024	5.024	Afsluttet
504	015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	851.779	366.237	485.542	851.779	Fortsætter i 2016
504	015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	3.990.700	398.827	3.591.874	3.990.700	Fortsætter i 2016
504	015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	4.768.604	178.233	4.590.371	4.768.604	Fortsætter i 2016
502	020865	Hvidbjerg Strand Pier	0	-2.201.585	2.201.585	0	Afsluttet
502	020866	Naturcenter Blaavand	140.000	0	140.000	140.000	NaturKultur projekt nyt naturcenter i Blåvand
502	050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	172.991	0	172.991	172.991	Fortsætter i 2016
502	050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	508.000	177.981	330.019	508.000	Igangværende
502	050835	Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	304.800	210	304.590	304.800	Igangværende
502	070820	Etablering af sti langs Ansager Kanal	32.587	4.530	28.057	32.587	Afsluttes i 2016

502	070830	HolmeÅ - genopretning	1.535.710	0	1.535.710	1.535.710	Fortsætter i 2016
502	211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	1.006.909	3.009.748	-2.002.839	1.006.909	Fortsætter i 2016
502	222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	35.715	0	35.715	35.715	Asfaltering af p-plads i 2016
501	222822	Trafiksikkerhed 2013 - handleplan	1.414.963	177.170	1.237.793	1.414.963	Beløbene er prioriteret
502	222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	1.099.331	917.504	181.827	1.099.331	Afsluttes i 2016
502	222874	Varde Bymidte	700.000	0	700.000	700.000	Rest fra tidligere pulje til Varde Bymidte
502	222875	Cykelsti Nyminddegabvej	67.722	0	67.722	67.722	Små mangler
502	222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	55.445	0	55.445	55.445	Skal bruges til slidlag asfalt
502	222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	104.214	0	104.214	104.214	Pengene brugs sammen med budgetønske til anlæggelse af fortov/sti Viaduktvej
502	222897	Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten	254.374	0	254.374	254.374	Afsluttes i 2016
502	222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	2.566.217	56.819	2.509.398	2.566.217	
502	222907	Brovedligeholdelse - Tarpbagebroen	1.149.209	3.884	1.145.326	3.884	Pengene 1.145.326 kr. føres tilbage til brorenoveringspuljen
502	222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	68.514	0	68.514	68.514	
501	222910	Prioritering af cykelstiprojekter 2015 - 2018	533.660	0	533.660	350.000	Rest fra pulje til cykelstier. Heraf er 350.000 kr. besluttet anvendt på 222924 Cykelsti Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej - tillæg til forlængelse af Ådumvej. De resterende 180.000 anvendes i 2017 og 2018.
502	222911	Trafik regulering Ribevej ved Jeppe Skovgårdsvej	514.600	50.000	464.600	514.600	Projektering pågår
502	222913	Cykelsti Toftnæs-Alslev	1.677.564	153.717	1.523.847	1.677.564	Anlægsarbejder pågår
502	222914	Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape	5.320.224	925.144	4.395.080	4.395.080	Anlægsarbejder pågår
501	222915	Gadetræer i Nr. Nebel	509.730	0	509.730	509.730	Bliver forbrugt
501	222916	Renovering af Blåvandvej	508.000	2.720	505.280	508.000	Bliver forbrugt
502	222917	Renovering af broer - Budgetbeløb	2.083.592	36.264	2.047.328	3.228.918	Restbeløb fra Tarpbagebroen område 222907 1.145.326 kr. flyttes til dette område.
501	222919	Cykelparkering	609.600	0	609.600		
501	222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune	1.737.360	0	1.737.360	1.737.360	Bliver forbrugt
502	222924	Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	Projektering pågår
502	223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	1.834.105	251.819	1.582.286	1.834.105	Anlægsarbejder pågår
502	223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering	6.241.701	1.256.058	4.985.643	6.241.701	Anlægsarbejder pågår
501	223830	Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer	569.686	0	569.686	569.686	Bliver forbrugt

			59.521.172	6.353.428	53.167.744	56.727.402	
--	--	--	------------	-----------	------------	------------	--

	Børn og Undervisning	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2016	30.04.2016	beløb	forbrug i alt 2016	
301087	Renovering- og anlægspuljen vedr. skoler og da	750.460	0	750.460	750.460	Forventes disponeret i 2016
301087 -05	Højgårdsparken - Omlægning af fliser	9.800	0	9.800	9.800	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -06	Outrup børnhave - Belægning af p-pladser	91.200	0	91.200	91.200	projektet forventes færdig i 2016
301087 -07	Lundparken - Renovering af børnebadeværelse	84.800	26.375	58.425	84.800	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -08	Varde Vest - Renovering af hytte (bjælkehus)	48.900	0	48.900	48.900	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -09	Varde Vest - Renovering af ude-spiseplads	79.360	0	79.360	79.360	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -10	Go' mad til børn - Nyt køle-og fryseanlæg	100.000	0	100.000	100.000	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -11	Agerbæk skole - Nye tæpper	47.400	0	47.400	47.400	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -12	Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole	214.000	15.944	198.056	214.000	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -13	Outrup skole - Nye legeredskaber	50.000	0	50.000	50.000	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -14	Brorsonskolen - Etablering af toiletter i vaskerum	125.000	0	125.000	125.000	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -15	Lunde-Kvong skole - Renovering af loftslokaler	100.000	0	100.000	100.000	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -16	Næsbjerg skole - Varmt vand på personaletilet	35.000	0	35.000	35.000	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -17	Horne skole - Akustikdæmpende loft til gymnasi	95.300	0	95.300	95.300	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -18	Tistrup skole - Linoleumsgulv i helhedsskolen	135.000	0	135.000	135.000	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -19	Tistrup skole - Renovering af madkundskabslok	700.000	0	700.000	700.000	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -20	Ølgod skole - Renovering af trappe	110.000	97.686	12.314	110.000	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -21	Sct. Jacobi skole - Rørbro v. Kongsgård bæk	35.000	0	35.000	35.000	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -22	Janderup skole - Gulv i gymnastiksal	100.000	0	100.000	100.000	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -23	Janderup skole - Akustiske plader i gymnastiksa	48.000	0	48.000	48.000	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -24	Daglejen - Udskiftning af gulvet i Tumlehuset	84.400	0	84.400	84.400	Projektet forventes færdig i 2016
301087 -25	Horne-Tistrup - Udskiftning af gulvbelægning i e	44.000	0	44.000	44.000	Projektet forventes færdig i 2016
301089	Renovering Brorsonskolen	500.000	0	500.000	500.000	Prjektet forventes igangsat
301090	Starup Skole - Udskiftning af tag	3.997.960	0	3.997.960	3.997.960	Projetket forventes færdig i 2016
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	514.600	0	514.600	514.600	Projektet forventes igangsat
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	11.151.636	5.068.988	6.082.648	11.151.636	Projektet forventes færdig i 2016
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	1.337	0	1.337	1.337	Forventes disponeret i 2016
301881 -26	Børneuniverset - Renovering af kælder Sdr. Alle	95.000	0	95.000	95.000	Projektet forventes færdig i 2016
301881 -29	Sønderalle - Udbedring af fugt og mug i kælder	100.000	0	100.000	100.000	Projektet forventes færdig i 2016
301881 -31	HolmeÅhuset - Barnevognsskur	79.925	9.991	69.934	79.925	Projektet forventes færdig i 2016
301881 -33	Billum Børnehave - 0-2 års pladser	16.641	0	16.641	16.641	Projektet forventes færdig i 2016
301881 -35	Agerbæk skole - Renovering af parkeringsplads	149.000	0	149.000	149.000	Prjektet forventes igangsat

301881 -37	Etablering af toiletbygning ved naturlegepladsen i Varde Syd	214.000	0	214.000	214.000	Projektet forventes færdig i 2016
375801	Ungdomshus	568.727	4.078	564.649	568.727	Projektet forventes færdig i 2016 - afventer ansøgninger til fonde
513829	Tistrup Børnehave	5.916.170	3.217.653	2.698.517	5.916.170	Projektet forventes færdig i 2016
514809	Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift	62.971	0	62.971	62.971	Projektet forventes færdig i 2016
514812	Ny børnehave i Årre	2.818.513	0	2.818.513	2.818.513	Projektering er i gangsat
		29.274.100	8.440.716	20.833.384	29.274.100	

	Kultur og fritid	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2016	30.04.2016	beløb	forbrug i alt 2016	
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet	2.289.214	1.753.577	535.637	2.289.214	Forløber planmæssig
318802	Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	Udbetales i 2016
318820	Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	1.029.210	0	1.029.210	1.029.210	Under planlægning
350850	Ny bogbus	2.961.200	0	2.961.200	2.961.200	Købes i 2016
360815	Museumscenter Blåvand	14.400.000	14.400.000	0	14.400.000	Tilskud udbetalt
364865	Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygninge	1.029.210	0	1.029.210	0	Afventer
		28.708.834	16.153.577	12.555.257	27.679.624	

	Social og sundhed	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2016	30.04.2016	beløb	forbrug i alt 2016	
018829	Servicearealer, Helle Plejecenter Starup	6.593.523	3.411.714	3.181.809	6.593.523	Forventes afsluttet i 2016
018834	Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde	430.000	0	430.000	0	Afventer
018835	Ansager områdecenter - syns og skøn sag	0	6.495	-6.495	6.495	
018836	Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo	433.846	0	433.846	433.846	
018837	Nedbrydning af hovedbygning - Thueslund	1.300.000	8.263	1.291.737	1.300.000	
018838	Ombygning Krogen 7, Varde	1.235.500	0	1.235.500	1.235.500	
482850	Træningsfaciliteter på plejecentrene	457.200	0	457.200	0	Afventer plejeboligplan
523827	Krogen, forbedring af udearealer Jægumsvej	437.122	2.444	434.678	437.122	
530826	Renov. af ældreboligcentret Tueslund, Alslev	1.013.000	70.170	942.830	1.013.000	
532847	Ombygning af Baunbo	398.536	142.953	255.583	398.536	
532848	Hjemmepleje Nord/Øst, ombyg. af Hybenbo	532.530	0	532.530	0	Afventer
550811	Lunden, trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg	282.753	0	282.753	282.753	
550814	Renovering af dagtilbud på Lunden	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	
550815	Renovering af genoptræningsafd., Lunden	105.000	0	105.000	105.000	
559820	Køb og ombyg. af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien	636.334	24.078	612.256	636.334	
		15.205.344	3.666.116	11.539.228	13.792.109	

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet forbrug i alt 2016	Status
	Salgsindtægter	2016	30.04.2016	beløb		
002001	Fælles udgifter og indtægter	-5.000.000	0	-5.000.000		
002806	Rønnevænget, Ølgod	0	0	0		
002813	Klørevænget, Ølgod	0	-224.066	224.066		
002815	Højgårdsparken, Varde - 15 grunde	0	0	0		
002826	Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl	0	-294.482	294.482		
002827	Skallingvej, Billum	0	71.640	-71.640		
002830	Sofievej, Sig	0	115.460	-115.460		
002831	Uranusvej, Alslev	0	0	0		
002848	Egedalen, Ansager	0	-277.361	277.361		
002861	Skorrehovej, Tofterup	0	0	0		
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-293.930	293.930		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	0	0		
002890	Degnevænget, Tistrup	0	-507.570	507.570		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	4.000	-4.000		
002894	Hegnsgårdsvej, Årre Etape 2	0	3.860	-3.860		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	4.000	-4.000		
002897	Frejasvej - Etape 2, Oksbøl	0	3.860	-3.860		
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	-145.250	145.250		
002903	Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90	0	4.000	-4.000		
002905	Torrevænget, Tofterup	0	0	0		
003802	Energivej/ Viaduktvej, Ølgod	0	0	0		
003831	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	0	0		
		-5.000.000	-1.535.838	-3.464.162		

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet forbrug i alt 2016	Status
	Udstykninger	2016	30.04.2016	beløb		
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	0	29.234	-29.234		
002826	Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl	0	4.000	-4.000		
002827	Skallingvej, Billum	0	11.580	-11.580		
002836	Kastanjevangen i Sig	0	322.111	-322.111		
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	0	48.880	-48.880		
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget	5.000.000	19.100	4.980.900		
002861	Skorrehovej, Tofterup	0	0	0		
002877	Budgetoverførsel	9.308.753	0	9.308.753		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	2.810	-2.810		
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	0	13.769	-13.769		
003802	Energivej/Viaduktvej, Ølgod	0	40.541	-40.541		
003837	Sti/fortov ved Viaduktvej i Ølgod	0	23.307	-23.307		
003838	Salg af erhvervsareal i Skovlund - Nørremarken	0	-252.000	252.000		
		14.308.753	263.332	14.045.421		

Staben Økonomi

Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.

Tilslutningsbidrag		Budget	Forbrug	Restbudget
002815	Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde	-860.403	0	-860.403
002836	Kastanjevangen - 12 parcelhusgrunde i Sig	-724.310	95.526	-819.836
002883	Åbrinken - etape 4	-591.703	0	-591.703
002886	Hjørngårdsvej - Kvong	-318.609	0	-318.609
002887	Bjælkager	-465.955	0	-465.955
002888	Stadionvej etape 1+2 , Outrup	-185.708	0	-185.708
002889	Frejasvej - Oksbøl	-374.160	0	-374.160
002890	Degnevænget - Tistrup	-955.122	-176.376	-778.746
002893	Amalievej - Sig	-66.902	0	-66.902
002894	Hegnårdsvej - Årre, Etape 1 og 3	-4.347	0	-4.347
002895	Udstykningsområdet "Skovkanten"	-1.853.517	0	-1.853.517
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	-1.182.257	0	-1.182.257
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	114.706	-58.092	172.798
002903	Udstykningsområdet "vangsgade 31A, 31B og Solv	48.492	0	48.492
002904	Udstykningsområdet `` hovedgaden 62A, 62B, og 6	-170.136	0	-170.136
I alt	Tilslutningsbidrag	-7.589.931	-138.942	-7.450.989
Total	Byggemodning + tilslutningsbidrag	6.718.822	124.390	6.594.432