

Udvalget for Økonomi og Erhverv**Igangværende anlæg**

	Økonomi og Erhverv	Bevilling 010107-311215	Akk. forbrug 010107-311215	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2015 til 2016	Statusbeskrivelse
005836	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	3.100.000	3.014.983	85.017	0	85.017	85.017	Igangværende
005839	Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S	-2.934.930	-3.076.362	0	-131.160	131.160	131.160	Igangværende
005846	Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole	0	27.500	0	27.500	-27.500	-27.500	Igangværende
010843	Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2013	162.635	-246.926	291.683	-117.879	409.562	409.562	Igangværende
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	0	133.400	0	0	0	0	Igangværende
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-2.200.000	-486.099	-1.713.901	14.625	-1.728.526	-1.728.526	Igangværende
013882	Udbud Lerpøtvej 8, Varde	60.000	56.963	3.037	0	3.037	3.037	Igangværende
013884	Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem)	-2.275.000	-2.251.830	-2.305.250	-2.282.080	-23.170	-23.170	Afsluttes i 2016
013891	Nedrivning af 4 boliger Skolegade 27 A-D, Lunde	1.000.000	221.723	1.000.000	221.723	778.277	778.277	Afsluttes i 2016
013892	Salg af Slotsgade 5, Varde	0	10.630	0	10.630	-10.630	-10.630	Igangværende
013893	Salg af Laboratorievej 16, Varde	0	4.800	0	4.800	-4.800	-4.800	Igangværende
031840	Energibesparende foranst - Stadion og idrætsanlæg	141.845	153.454	323.032	11.609	311.423	311.423	Igangværende
650811	Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter	452.458	414.938	0	0	0	0	Afsluttes 2016
651812	Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter	41.835.466	41.872.986	0	0	0	0	Afsluttes 2016
650813	Projekt 7-2, Bytoften	66.267.396	65.314.790	16.274.314	15.615.313	659.001	659.001	Afsluttes 2016
651801	Energipuljen	0	0	2.648.651	0	2.648.651	2.648.651	Igangværende
651807	Standardisering af infrastruktur	2.200.000	2.084.107	364.522	239.222	125.300	125.300	Igangværende
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	0	2.286.358	-963.657	1.680.393	-2.644.050	-2.644.050	Afsluttes i 2016
Total		107.809.870	109.535.415	16.007.448	15.294.697	712.751	712.751	

Udvalget for Økonomi og Erhverv**Afsluttede anlæg**

	Økonomi og Erhverv	Bevilling 010107-311215	Akk. forbrug 010107-311215	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb	Dok. nr.	Statusbeskrivelse
005841	Køb af arealer - mellem Skadehøjvej og Søndermarksvej	1.142.000	1.134.236	19.795	12.032	7.763		
005842	Køb af 3 udstykkede byggegrunde i Næsbjerg by	360.000	360.067	15.000	15.067	-67		
005843	Salg af matr. Nr. 1 p, Gammelgård, Ølgod - Tamhøjvej 31, Gårde	0	-5.600	0	0	0		
005844	Køb af Tranemosevej 9, Nørre Nebel	0	57.662	0	57.662	-57.662		
005845	Køb og nedrivning af Kirkegade 1, Oksbøl	877.000	1.079.990	877.000	1.081.340	-204.340		
010820	Energibesparende foranstaltninger	6.383.901	6.383.613	0	0	0		
010840	Energibes. foranst. - Fælles for energikonti	522.314	864.091	341.777	341.777	0		
013840	Energibes. foranst. - Andre faste ejendomme	0	3.888.197	746.406	746.406	0		
013873	Salg af Torvet 14, Ølgod	0	0	0	0	0		
013885	Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udstyk	310.000	221.843	88.157	0	88.157		
013886	Opkøb af faldefærdige bygninger	600.000	471.369	140.743	12.112	128.631		
013887	Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl	2.560.000	2.980.756	148.676	148.676	0	38603-16	
013890	Salg af Søndervang 10 A-F, Tistrup	-535.000	-567.210	0	0	0		
013894	Køb og salg af Langgade 64, Kvong	0	15.760	0	15.760	-15.760		
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	964.976	999.712	35.096	35.096	0		
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	471.260	26.466.432	2.267.213	2.267.213	0		
305840	Energibesparende foranst. - Skolefritidsordninger	0	232.864	45.700	45.700	0		
318840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge	1.864.450	2.504.943	17.545	17.545	0		
346840	Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse	14.444	202.473	320	320	0		
350840	Energibesparende foranst. - Biblioteker	24.000	24.000	0	0	0		
360816	Tirpitz - Køb af jord	109.900	109.695	29.525	29.320	205		
360840	Energibesparende foranst. - Museum	0	21.953	0	0	0		
375840	Energibesparende foranst. - Fritidsaktiviteter	0	1.924	1.924	1.924	0		
485840	Energibes. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv.	1.634.761	1.640.048	0	0	0		
513840	Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne	15.500	2.011.001	0	0	0		
514840	Engergibes. foranst. - Integrerede daginstitutioner	0	1.186.408	696.613	696.613	0		
517840	Energibes. foranst. - Særlige dagtilbud/klubber	2.250	2.250	0	0	0		

532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	171.469	110.492	110.492	0		
552840	Energibesparende foranst. - Botilbud til midl.ophold	0	113.840	0	0	0		
559840	Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst.	0	4.570	0	0	0		
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	4.308.440	4.331.269	22.829	22.829	0		
Total		21.630.196	56.909.624	5.604.811	5.657.883	-53.072	0	

Udvalget for Plan og Teknik

Igangværende anlæg

	Plan og Teknik	Bevilling 010107-311215	Akk. forbrug 010107-311215	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2015 til 2016	Statusbeskrivelse
015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	1.519.500	516.569	1.519.500	516.569	1.002.931	1.002.931	Fortsætter i 2016
015819	Landsbyfornyelse 2015	2.093.530	1.908.414	2.093.530	2.319.091	-225.561	-225.561	Fortsætter i 2016
015820	Landsbyfornyelse 2014	1.900.000	824.633	-441.120	-1.516.487	1.075.367	1.075.367	Afsluttes i 2016
015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	6.947.200	0	6.947.200	0	6.947.200	6.947.200	Fortsætter i 2016
015825	Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	500.000	1.001.384	-41.930	459.453	-501.383	-501.383	Fortsætter i 2016
015826	Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	0	330.882	-23.044	308.141	-331.185	-331.185	Fortsætter i 2016
015832	Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	0	382.242	0	382.242	-382.242	-382.242	Fortsætter i 2016
015834	Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen	606.500	32.665	582.800	8.965	573.835	573.835	Fortsætter i 2016
015836	Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	234.000	228.976	234.000	228.976	5.024	5.024	Er indviet - afsluttes i 2016
015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	0	148.221	-80	148.141	-148.221	-148.221	Fortsætter i 2016
015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	0	9.300	-8.700	600	-9.300	-9.300	Fortsætter i 2016
015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	0	231.396	0	231.396	-231.396	-231.396	Fortsætter i 2016
020860	Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken	300.000	419.124	198.400	317.524	-119.124	-119.124	Afsluttes i 2016
020866	Naturcenter Blåvand	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	Overføres til 2016 - (NaturKultur projekt nyt naturcenter i Blåvand)
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	27.009	200.000	27.009	172.991	172.991	Fortsætter i 2016
070820	Etablering af sti langs Ansager Kanal	562.102	529.515	562.102	529.515	32.587	32.587	Afsluttes i 2016
070830	HolmeÅ - genopretning	506.500	0	506.500	0	506.500	506.500	Fortsætter i 2016
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	45.076.217	43.813.276	23.034.206	21.771.265	1.262.941	1.262.941	Renovering fortsætter i 2016
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	0	-35.715	35.715	0	35.715	35.715	Asfaltering af p-plads 2016
222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	5.570.000	4.644.513	5.395.614	4.296.283	1.099.331	1.099.331	Afsluttes og indvies i 2016
222874	Varde Bymidte	700.000	0	700.000	0	700.000	700.000	Restpuljebeløb overføres til 2016
222875	Cykelsti Nymindegabvej	9.957.000	9.889.278	-2.279.597	-2.347.319	67.722	67.722	Små mangler
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.000.000	1.944.554	67.499	12.054	55.445	55.445	Mangler slidlag
222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	1.620.000	1.515.786	104.214	0	104.214	104.214	Færdiggøres i 2016
222897	Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten	2.800.000	2.545.626	-1.275.226	-1.529.600	254.374	254.374	Oprettning af rabatgrus i 2016

222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	3.960.000	1.299.158	2.776.423	210.206	2.566.217	2.566.217	Projektering pågår
222907	Brovedligeholdelse - Tarpbagebroen	3.750.000	2.346.126	3.574.853	2.425.644	1.149.209	1.149.209	Afsluttes i 2016 restbeløb sættes tilbage på brovedligeholdelsespuljen
222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	2.700.000	2.631.487	551.513	482.999	68.514	68.514	Mangler sti m.m.
222913	Cykelsti Toftnæs-Alslev	1.920.000	242.436	1.920.000	242.436	1.677.564	1.677.564	Ekspropriation pågår
222914	Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape	1.275.000	729.239	1.275.000	754.776	520.224	520.224	Færdiggøres i 2016
222917	Renovering af broer - Budgetbeløb	253.250	228.078	253.250	228.078	25.172	25.172	Bruges til de broer, der skal renoveres i 2016
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	5.378.510	6.224.520	2.581.826	3.304.571	-722.745	-722.745	Fortsætter i 2016
223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloaksererering	6.101.270	1.269.367	5.721.664	899.243	4.822.421	4.822.421	Fortsætter i 2016
223830	Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer	500.000	451.524	500.000	451.524	48.476	48.476	Fortsætter i 2016
Total		109.070.579	86.329.582	57.406.112	35.163.295	22.242.817	22.242.817	

Udvalget for Plan og Teknik

Afsluttede anlægsprojekter

	Plan og Teknik	Bevilling 010107-311215	Akk. forbrug 010107-311215	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb	Dok. nr.	Statusbeskrivelse
010814	Toiletfaciliteter i Houstrup	350.000	339.751	289.502	279.253	10.249		
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven)	0	-1.082.476	79.475	0	79.475		
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	7.706.000	7.888.960	0	0	0	17468-15	Godkendt PT 14-02-2014
015809	Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	548.250	462.001	86.248	0	86.248		
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	2.500.000	2.219.495	0	13.887	-13.887	17468-15	Godkendt PT 14-02-2014
015812	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	500.000	485.481	14.519	0	14.519		
015815	Støtte fra indsatspuljen 2011	299.712	198.311	114.372	12.972	101.400		
015830	Varde Torv - belægning på tidligere p-areal	4.700.000	3.771.345	2.235.257	1.758.249	477.008		Tages med i Områdefornyelsenes samlede regnskab
020830	Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	3.270.000	3.162.863	116.725	9.588	107.137	35337-16	
020865	Hvidbjerg Strand Pier	1.560.000	1.545.450	1.560.000	1.545.450	14.550		
050815	Projekt - Genopretning af Varde Ådal	769.332	762.374	758.068	751.110	6.958		
050820	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal"	17.190	17.190	-108.592	-108.592	0		
050825	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal"	47.857	47.857	-47.507	-47.507	0		
050870	Tilskud til aktiaviteter efter ordning	0	18	-600.018	-600.000	-18		
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	0	-38.303	38.303	0	38.303		Pengene betales tilbage - P-fond
222822	Trafiksikkerhed 2013 - handleplan	1.000.000	1.101.703	557.824	557.824	0		
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	6.065.407	6.062.832	2.576	0	2.576	35333-16	
222909	Cykelsti Ringkøbingvej fra Viadukten til Ndr. Boulevard	2.600.000	2.534.263	360.942	295.205	65.737	35329-16	
222910	Prioritering af cykelstiprojekter 2015 - 2018	0	0	0	0	0		
222912	Cykelbaner langs Houstrupvej, Nr. Nebel	700.000	923.553	700.000	923.553	-223.553		
Total		36.796.748	30.798.885	6.157.694	5.390.992	766.702		

Udvalget for Børn og Undervisning

Igangværende anlæg

	Børn og Undervisning	Bevilling 010107-311215	Akk. forbrug 010107-311215	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2015 til 2016	Statusbeskrivelse
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	73.138.505	73.173.423	59.636.688	56.718.712	2.917.976	2.917.976	Igangværende
301879-10	Agerbæk Børnehave, overdækning af barnevogne					0	0	Afsluttet
301879-26	Lundparken, Dræning					0	0	Afsluttet
301879-27	Kastanjehaven, Opsætning af hegn					0	0	Afsluttet
301880	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud 2015			2.189.000	1.371.504	817.496	817.496	Igangværende
301881-14	Børneuniverset, Røgalarm Hedevang					0	0	Afsluttet
301881-19	Søndermarken, amfiteater					0	0	Afsluttet
301881-24	Børneuniverset, nyt hegn og legeplads, Hedevang					0	0	Afsluttet
301881-25	Tistrup , Klogetrappe					0	0	Afsluttet
301881-26	Børneuniverset, Renovering af kælder, Sdr. Alle					0	0	Igangværende
301881-27	Skovbrynet, solafskærmning					0	0	Afsluttet
301881-29	Sønderalle, udbedring af fugt og mug i kælder					0	0	Igangværende
301881-30	Skovhytten, udvendig klima afskærmning					0	0	Afsluttet
301881-31	HolmeÅhuset, barnevognsskur					0	0	Igangværende
301881-32	Lundparken, 0-2 års pladser					0	0	Afsluttet
301881-33	Billum børnehave, 0-2 års pladser					0	0	Igangværende
301881-34	Skovhytten, fjernelse af jord					0	0	Afsluttet
301881-35	Agerbæk skole, Renovering af parkeringsplads					0	0	Igangværende
301881-36	Ansager skole, udskiftning af gulv i gange og fysiklokale					0	0	Igangværende
301881-37	Etablering af toiletbygning ved naturlegepladsen varde					0	0	Igangværende
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud 2014	2.219.277	1.674.095	1.061.100	405.197	655.903	655.903	Igangværende
375801	Ungdomshus	1.506.500	937.677	659.511	90.784	568.727	568.727	Igangværende
513829	Tistrup Børnehave	16.280.250	9.783.689	14.786.480	8.870.310	5.916.170	5.916.170	Igangværende
514809	Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift	2.127.000	2.064.029	441.850	378.879	62.971	62.971	Igangværende
514812	Ny børnehave i Årre	1.013.000	226.487	1.013.000	226.487	786.513	786.513	Igangværende
Total		96.284.532	87.859.399	79.787.629	68.061.872	11.725.756	11.725.756	

Udvalget for Børn og Undervisning

Afsluttede anlægsprojekter

	Børn og Undervisning	Bevilling 010107-311215	Akk. forbrug 010107-311215	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2015 til 2016	Statusbeskrivelse
301804-01	Årre Skole, direkte udgange fra 4 klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendt legeplads	246.463	246.463	0	0	0		Afsluttet
301804-05	Jacobi skole, udearealer			33.699	33.699	0		Afsluttet
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningskoler	1.275.000	1.274.502	58.017	57.520	497		Afsluttet
301879	Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud	2.748.925	2.600.225	1.247	0	1.247		Afsluttet
305802	Tistrup SFO, skurbyggeri og klogetrappe	686.974	618.778	144.677	144.000	677		Afsluttet
305806	SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm.	580.826	580.826	0	0	0		Afsluttet
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	73.517	73.517	-10.878	-10.878	0		Afsluttet
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	168.973	168.973	44.577	44.577	0		Afsluttet
308800-01	Ansager, Skolen ved Tippen, tilbygning af fælleslokale mm.	1.190.000	1.149.465	124.890	124.890	0		Afsluttet
513827	Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev	2.890.600	2.849.497	948.040	906.938	41.102		Afsluttet
513828	Næsbjerg børnehave til- eller ombygning	3.394.962	3.394.962	1.870.530	1.870.530	0		Afsluttet
513853-01	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	231.282	213.208	0	0	0		Afsluttet
514810	Oksbøl masterplan (børnepasning)	2.073.160	2.073.160	7.705	7.705	0		Afsluttet
523814-01	Tippen, udskiftning af vunduer og døre	2.575.000	2.680.061	0	0	0		Afsluttet
523814-02	Tippen, udskiftning af oliefy	495.000	407.717	0	0	0		Afsluttet
Total		18.630.682	18.331.356	3.222.504	3.178.981	43.523		

Udvalget for Kultur og Fritid

Igangværende anlæg

	Kultur og fritid	Bevilling 010107-311215	Akk. forbrug 010107-311215	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2015 til 2016	Statusbeskrivelse
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet	9.900.092	10.959.393	8.899.209	9.903.464	-1.004.255	-1.004.255	Fortsætter i 2016
350850	Ny bogbus	1.468.850	0	1.468.850	0	1.468.850	1.468.850	Overføres til 2016
Total		11.368.942	10.959.393	10.368.059	9.903.464	464.595	464.595	

Udvalget for Kultur og Fritid

Afsluttede anlægsprojekter

	Kultur og fritid	Bevilling 010107-311215	Akk. forbrug 010107-311215	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2015 til 2016	Statusbeskrivelse
031820	Kunststofbane i Varde	2.300.167	2.351.470	0	-200.000	200.000	0	
318833	Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg	1.115.404	1.003.936	0	0	0	0	
350860	Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v.	430.800	430.478	224.444	224.122	322	0	
364860	Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden	2.472.239	1.632	0	0	0	0	(flyttet til byfornyelse)
Total		6.318.610	3.787.516	224.444	24.122	200.322	0	

Udvalget for Social og Sundhed**Igangværende anlæg**

	Social og sundhed	Bevilling 010107-311215	Akk. forbrug 010107-311215	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2015 til 2016	Statusbeskrivelse
018829	Servicearealer, Helle Plejecenter Starup	4.659.800	749.829	4.631.155	721.184	3.909.971	3.909.971	Afsluttes i 2016
018834	Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde	-1.100.000	-1.570.000	-1.100.000	-1.530.000	430.000	430.000	Afsluttes i 2016
018836	Etablering af P-plads ved Hybenbo	0	0	0	32.154	-32.154	-32.154	Afsluttes i 2016
523827	Krogen, udendørsfaciliteter på Jægumsvej	501.980	64.858	501.980	64.858	437.122	437.122	Afsluttes i 2016
530826	Renovering af hovedbygning Tueslund, Alslev	1.013.000	0	1.013.000	0	1.013.000	1.013.000	Afsluttes i 2016
532847	Ombygning af Baunbo	2.620.000	2.280.748	2.584.367	2.185.831	398.536	398.536	Afsluttes i 2016
532848	Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo	532.530	0	531.855	-675	532.530	532.530	Gennemføres i 2017
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg og telefonanlæg	700.000	400.262	376.750	93.997	282.753	282.753	Afsluttes i 2016
559820	Køb af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien	4.903.000	4.773.666	4.903.000	4.773.666	129.334	129.334	Afsluttes i 2016
Total		13.830.310	6.699.362	13.442.107	6.341.014	7.101.093	7.101.093	

Udvalget for Social og Sundhed

Afsluttede anlægsprojekter

	Social og sundhed	Bevilling 010107-311215	Akk. forbrug 010107-311215	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2015 til 2016	Statusbeskrivelse
018815	Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg	0	-144.000	0	-4.000	4.000		Afsluttet
018830	Servicearealer, Bo Østervang Varde	997.977	964.379	0	0	0		Afsluttet 31.12.2014
018831	Servicearealtilskud, boliger ved Bo Østervang	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0		Afsluttet
018832	Hensat beløb - Bo Østervang, Varde	109.702	109.702	109.702	109.702	0		Afsluttet
018835	Ansager Områdecenter - Syns- og skønssag	0	0	0	203.674	-203.674		Ekstraudgift vedr. afsluttet anlægs-sag
530823	Netto komm.tab v/nedlæggelse af boliger	1.554.657	1.554.657	0	0	0		Afsluttet 31.12.2014
530825	5 almene handicapboliger ved Bo Østervang	8.169.960	7.549.817	0	0	0		Afsluttet 31.12.2014
532828	Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup	-2.465.000	0	0	0	0		Overført til Plan og Teknik 013.884
532842	Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund	430.533	424.424	58.591	52.482	6.109		Afsluttet
550810	Lunden, Living Lab	485.000	501.986	79.554	79.554	0		Afsluttet
552808	Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup	4.300.000	4.169.258	0	-33.051	33.051		Afsluttet
559815	Udvidelse af Skovlunden - beskæftigelse	5.311.041	5.307.342	693.812	680.113	13.699		Afsluttet
Total		18.693.870	20.237.564	741.659	888.473	-146.814		

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Bevilling	Akk. forbrug	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Overførsel fra	Statusbeskrivelse
	Salgsindtægter	010107-311215	010107-311215	2015	31.12.2015	beløb	2015 til 2016	
002001	Fælles udgifter og indtægter	-50.000.000	27.961	-5.000.000	341.013	-5.341.013		
002806	Rønnevænget, Ølgod	0	24.152	0	84.212	-84.212		
002815	Højgårdsparken, Varde - 15 grunde	0	-1.628.842	0	-416.202	416.202		
002827	Skallingvej, Billum	0	-232.762	0	-159.195	159.195		
002830	Sofievej, Sig	0	-1.148.113	0	4.320	-4.320		
002831	Uranusvej, Alslev	0	-444.549	0	3.860	-3.860		
002836	Kastanjevangen i Sig	0	3.500	0	3.500	-3.500		
002861	Skorrehovej, Tofterup	0	-144.388	0	-193.994	193.994		
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-2.767.601	0	-912.544	912.544		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-2.543.415	0	-673.196	673.196		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	-1.994.459	0	-213.679	213.679		
002894	Hegnsgårdsvej, Årre Etape 2	0	-238.564	0	-162.904	162.904		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	-454.141	0	-477.681	477.681		
002897	Frejasvej - Etape 2, Oksbøl	0	-518.590	0	-539.963	539.963		
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	-656.918	0	3.715	-3.715		
002903	Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90	0	32.473	0	-212.527	212.527		
002905	Torrevænget, Tofterup	0	-220.000	0	-220.000	220.000		
003802	Energivej/ Viaduktvej, Ølgod	0	-2.109.675	0	-190.381	190.381		
003831	Jeppe Skovgaard's Vej, Varde	0	-770.100	0	0	0		
Total		-47.785.000	-17.411.854	-5.000.000	-3.931.646	-1.068.354	0	

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Udstykninger	Bevilling 010107-311215	Akk. forbrug 010107-311215	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2015 til 2016	Statusbeskrivelse
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	0	965.180	300.000	216.193	83.807		Fortsætter i 2016
002815	"Højgårdsparken" - Varde 15 parcelhusgrunde	0	5.678.483	1.371.730	442.716	929.014		Fortsætter i 2016
002836	Kastanjevangen i Sig	0	1.439.347	1.800.000	961.016	838.984		Fortsætter i 2016
002838	Kærhøgevej, Varde	2.680.000	2.627.737	71.214	15.719	55.495		Fortsætter i 2016
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	0	2.436.737	1.500.000	272.123	1.227.877		Fortsætter i 2016
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11	31.000.010	176.492	2.387.633	98.585	2.289.048		Fortsætter i 2016
002861	Skorrehovej, Tofterup	2.820.000	2.809.240	0	3.860	-3.860		Fortsætter i 2016
002899	Areal ved Holmevej, Billum	1.784.935	49.081	863.927	0	863.927		Fortsætter i 2016
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	0	170.136	700.000	0	700.000		Fortsætter i 2016
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	0	572.499	200.000	147.979	52.021		Fortsætter i 2016
003802	Energivej/Viaduktvej, Ølgod	80.000	440.245	1.000.000	31.731	968.269		Fortsætter i 2016
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	3.900.000	3.107.232	1.326.080	147.321	1.178.759		Fortsætter i 2016
003810	Vadehavsvej, Billum	0	206.402	0	3.087	-3.087		Fortsætter i 2016
003818	"Havrevænget/Nørremarken" Skovlund			0	3.263	-3.263		Fortsætter i 2016
003837	Sti/fortov ved Viaduktvej i Ølgod	0	183.238	315.000	183.238	131.762		Fortsætter i 2016
Total		55.244.945	21.884.699	11.835.584	2.526.831	9.308.753	9.308.753	

Økonomiafdelingen

Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.

Tilslutningsbidrag		Budget	Forbrug	Restbudget	Overførsel til 2016
002815	Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde	-940.019	-79.616	-860.403	
002836	Kastanjevengen i Sig	0	724.310	-724.310	
002883	Åbrinken - etape 4	-591.703	0	-591.703	
002886	Hjørngårdsvej - Kvong	-318.609	0	-318.609	
002887	Bjælkager	-465.955	0	-465.955	
002888	Stadionvej etape 1+2 , Outrup	-185.708	0	-185.708	
002889	Frejasvej - Oksbøl	-374.160	0	-374.160	
002890	Degnevænget - Tistrup	-955.122	0	-955.122	
002893	Amalievej - Sig	-66.902	0	-66.902	
002894	Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og 3	27.326	31.673	-4.347	
002895	Udstykningsområdet "Skovkanten"	-1.976.601	-123.084	-1.853.517	
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	-1.301.741	-119.484	-1.182.257	
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	114.706	0	114.706	
002903	Udstykningsområdet Vangsgade 31A og 31B og Solvænget 90	-26.800	-75.292	48.492	
002904	Udstykningsområdet "Hovedgaden 62A, 62B og 62D"	0	170.136	-170.136	
I alt	Tilslutningsbidrag	-7.061.288	528.643	-7.589.931	-7.589.931

Total	Byggemodning + tilslutningsbidrag		4.774.296	3.055.474	1.718.822
--------------	--	--	-----------	-----------	------------------

Total - anlægsprojekter pr. 31.12.2015**Igangværende anlægsprojekter**

Total	Bevilling 010107-311215	Akk. forbrug 010107-311215	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2015 til 2016
Økonomi og Erhverv	107.809.870	109.535.415	16.007.448	15.294.697	712.751	712.751
Plan og Teknik	109.070.579	86.329.582	57.406.112	35.163.295	22.242.817	22.242.817
Børn og Undervisning	96.284.532	87.859.399	79.787.629	68.061.872	11.725.756	11.725.756
Kultur og Fritid	11.368.942	10.959.393	10.368.059	9.903.464	464.595	464.595
Social og Sundhed	13.830.310	6.699.362	13.442.107	6.341.014	7.101.093	7.101.093
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-47.785.000	-17.411.854	-5.000.000	-3.931.646	-1.068.354	0
Byggemodning	55.244.945	21.884.699	11.835.584	2.526.831	9.308.753	9.308.753
Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud			-7.061.288	528.643	-7.589.931	-7.589.931
Total anlæg	345.824.178	305.855.997	176.785.651	133.888.171	42.897.479	43.965.833

Afsluttede anlæg

Total	Bevilling 010107-311215	Akk. forbrug 010107-311215	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2015 til 2016
Økonomi og Erhverv	21.630.196	56.909.624	5.604.811	5.657.883	-53.072	0
Plan og Teknik	36.796.748	30.798.885	6.157.694	5.390.992	766.702	0
Børn og Undervisning	18.630.682	18.331.356	3.222.504	3.178.981	43.523	0
Kultur og Fritid	6.318.610	3.787.516	224.444	24.122	200.322	0
Social og Sundhed	18.693.870	20.237.564	741.659	888.473	-146.814	0
Bolig/erhverv - salgsindtægter				-3.931.646		
Bolig/erhverv - udstykning				3.055.474		
Total anlæg	102.070.106	130.064.944	15.951.112	14.264.278	810.661	0