

## Anlægsprojekter som afsluttes i 2013

Kontoområde	Tekst	Mindre forbrug	Merforbrug	Begrundelse
222804	Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten Varde	128.085		Udført
222818	Cykelstier i f.m. Sct. Jacobi Skole	9.963		Beløbet er fra Gl. Varde Kommune
222820	Forskellige projekter i f.m. skoleveje	504.019		Beløbet er fra Gl. Varde Kommune
222821	Ølgod stier	96.908		Beløbet er fra Gl. Ølgod Kommune
222831	Stianlæg over for Skolevej, Varde	28.829		Udført
222833	Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde	45.733		Udført
222842	Sanering af jernbane og driftsoverkørsel	61.410		Dele er udført - resten er overgået til BaneDanmark
222852	Campusallé, Varde	103.378		Udført
222854	Blåvand - ombygning af strækning af Blåvandvej		-199.520	Projektet er forlænget med 84 m, eksisterende vejbrønde er udskiftet samt gadelyset er blev dyrere end forventet.
222866	Cykelsti Kvongvej	350.624		Udført
222867	Cykelsti Grunderupvej	401.917		Udført
222876	Cykelsti Strandvejen		-193.577	Udført - bundsikringsarbejder var større end antaget
222877	Optimering af krydset Søndermarksvej/Ribevej, Varde	18.608		Udført
222879	Cykelsti Nordenskov-Øse	301.258		Udført
222880	Sammenbinding af indfrastruktur Nr. Nebel	432.345		Udført - træer afventer seperatkloakering i Bredgade
222881	Cykelsti langs Klintingvej, Stausø - forlængelse		-28.340	Udført
222883	Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til N.Fittingvej		-218.070	Udført - ca. 800 m vandledning skulle sikres (bundsikring)
222889	Sideudvidelse af Gl. Grindstedvej	139.899		Udført
222890	Parkering ved Campus	332.293		Udført
222891	Parkering Lerpøtvej - ny tandlægeklinik	23.100		Udført
222892	Renovering Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard	239.638		Oprindelige plan var for omkostningsfuld - anden løsning fundet
222896	Cykelsti langs Porsmosevej	443.104		Udført
		3.661.111	-639507	