

Anlægsregnskab
vedr.
etablering af kunstgræsbanen
ved
Varde Fritidscenter

Udgifter:	beløb i kr.
Geoteknisk undersøgelse	39.956,49
Indmåling samt afsætning af kunstgræs	17.917,95
Anlægsentreprise - jordarbejde m.m.	1.975.645,00
Ekstra dræn	34.800,00
Kunstgræsentreprise	1.415.120,00
Etablering af El-arbejder og lysanlæg	507.900,00
Redskaber - mål, net, hjørneflag m.m.	107.000,00
Scoringsanlæg	21.548,01
Diverse maskiner m.m.	266.071,00
Sikkerhedssystem	4.920,60
Rådgiver- og tilsynshonorar	137.485,35
Opførelse af maskinhal	447.482,93
El -installationer i maskinhal	27.220,00
Etablering af vand i maskinhal	23.500,00
Belægningsarbejde ved maskinhal	36.775,00
Byggetilladelse	1.650,00
Indvielse	16.477,60
Anlægsudgifter i alt	<u>5.081.469,93</u>

Byrådet bevilgede den 7. maj 2013 en samlet anlægsbevi

5.060.000 kr.

Etablering af kunstgræsbanen ved Varde Fritidscenter er finansieret således:

Eksterne bidrag:

Klubbernes forhåndsbooking de næste 10 år	1.280.000
Modtaget fra DBU	750.000
Tilskud fra erhvervslivet i Varde Kommune	500.000
Fået tilsagn fra LAG - endnu ikke modtaget	200.000

Eksterne bidrag i alt **2.730.000**

Folkeoplysning	124.167
Udvalget for Kultur og Fritid	676.000

Bidrag i alt **3.530.167**

Anlægsbevilling - 7. maj 2013	1.500.000
-------------------------------	-----------

Samlet finansiering i alt **5.030.167**

Der var budgetteret med en finansiering på **5.060.000**

Manglende indtægt	29.833
--------------------------	---------------