

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg

	Børn og Læring	Korr.Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2018	30.09.18	beløb	2018	
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	6.439.007	0	6.439.007	1.000.000	Projektet er under projektering
301876	Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri	0	228.305	-228.305	228.305	Afsluttet afventer anlægsregnskab
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	0	0	0	0	Projektet er afsluttet
301881-35	Agerbæk skole - Renovering af P-plads	83.118	0	83.118	83.118	Afventer opførelse af multisal
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud	1.994	0	1.994	0	Projektet er afsluttet
301887-12	Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og børnehave	214.000	0	214.000	214.000	Afventer opførelse af multisal
301887-30	Dagtilbuddet Varde Vest - Maling indvendigt i 3 huse	252.100	253.660	-1.560	253.660	Projektet er afsluttet
301887-31	Starup skole - Overdækning af cykelskur	111.650	111.650	0	111.650	Projektet er afsluttet
301888	Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud (2017)	43.875	0	43.875	43.875	Forventes i gangsat i 2018
301888-05	Teglhuset - Renovering af gulve	71.350	71.340	10	71.340	Projektet er afsluttet
301888-06	Naturligvis - Overdækket udbygning (tørreplads)	132.000	135.465	-3.465	135.465	Projektet er afsluttet
301888-12	Mælkevejen - Etablering af 5 p-pladser	250.000	0	250.000	250.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-13	Mælkevejen - Forskennelse af ankomstareal	82.500	0	82.500	82.500	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-14	Blåvandshuk skole - Mørklægningsgardiner	127.500	127.500	0	127.500	Projektet er afsluttet
301888-15	Blåvandshuk skole - Ny flisebelægning	102.600	105.130	-2.530	105.130	Projektet er afsluttet
301888-16	Blåvandshuk skole - Nye døre i klynge C	159.000	159.000	0	159.000	Projektet er afsluttet
301888-17	Outrup skole - Ny legeplads	225.000	225.000	0	225.000	Projektet er afsluttet
301888-18	Outrup skole - Nedrivning af cykelskur m.m	98.275	94.270	4.005	94.270	Projektet er afsluttet
301888-19	Næsbjerg skole - Nyt redskabsrum/cykelskur	200.000	199.982	18	199.982	Projektet er afsluttet
301888-22	Ølgod skole - Udskiftning af døre i C-bygning	67.500	67.500	0	67.500	Projektet er afsluttet
301888-24	Tistrup skole - Renovering af to toiletter	27.336	11.466	15.870	11.466	Projektet er afsluttet
301888-27	Starup skole - Retablering af skolegården	92.600	68.589	24.011	92.600	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-28	Agerbæk skole - Etablering af multibane	85.800	0	85.800	85.800	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-29	Agerbæk skole - Renovering af P-plads	62.000	0	62.000	62.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-31	Brorsonskolen - Renovering af tag	700.000	631.178	68.822	631.178	Projektet er afsluttet
301888-32	Lykkesgaard special.afd. Etablering af grupperum	111.700	105.315	6.385	105.315	Projektet er afsluttet
301888-33	Lykkesgaard special. Afd. 2 klasserum træhytten	125.000	123.415	1.585	123.415	Projektet er afsluttet
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	41.424	0	41.424	41.424	Projektet forventes afsluttet i 2018
301893	Salg af Billum Skole	-1.102.763	-1.105.103	2.340	-1.105.103	Afsluttet
301894	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud 2018	11.600	0	11.600	11.600	Forventes i gangsat i 2018
301894-05	Hedevang - Etablering af P-pladser	58.500	53.590	4.910	53.590	Projektet er afsluttet

301894-06	Sdr. Alle - Udskiftning af gulvbelægning	25.000	27.280	-2.280	27.280	Projektet er afsluttet
301894-07	Naturligvis - Serieforbundne røgalarmer	11.000	11.000	0	11.000	Projektet er afsluttet
301894-08	Teglhuset - Serieforbundne røgalarmer	22.600	22.620	-20	22.620	Projektet er afsluttet
301894-09	Teglhuset - Nye garderober	28.000	28.027	-27	28.027	Projektet er afsluttet
301894-10	Kastanjehaven - Serieforbundne røgalarmer	28.600	28.610	-10	28.610	Projektet er afsluttet
301894-11	Thorstrup skole - Sikring af ydre dører	75.000	75.000	0	75.000	Projektet er afsluttet
301894-12	Mælkevejen - Nyt gulv	11.100	11.077	23	11.077	Projektet er afsluttet
301894-13	Smørhullet - Udskiftning af gamle og nye gulve	125.400	114.000	11.400	114.000	Projektet er afsluttet
301894-14	Årre børnehave - Færdiggørelse af legeplads	100.000	0	100.000	100.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-15	Kærhøgevej - Nyt køkken	139.500	139.492	8	139.492	Projektet er afsluttet
301894-16	Agerbæk skole - Vægklinker elevtoiletter	43.800	50.196	-6.396	50.196	Projektet er afsluttet
301894-17	Agerbæk skole - Videoovervågning v. cykelskur	36.900	0	36.900	36.900	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-18	Agerbæk skole - Syn af strøm i sløjdelokale	26.650	28.096	-1.446	28.096	Projektet er afsluttet
301894-19	Agerbæk skole - Retablering af skolegård	150.000	0	150.000	150.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-20	Agerbæk skole - Etablering af sti ml. skole og børnehave	16.300	0	16.300	16.300	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-21	Horne skole - Udskiftning af loft	33.500	22.918	10.582	33.500	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-22	Horne skole - Udskiftning af gulvbelægning	23.400	18.550	4.850	18.550	Projektet er afsluttet
301894-23	Tistrup skole - Udskiftning af gulvbelægning	133.500	117.997	15.503	117.997	Projektet er afsluttet
301894-24	Tistrup skole - udskiftning af trappe	65.850	79.444	-13.594	79.444	Projektet er afsluttet
301894-25	Årre skole - Busstur/overdækkede cykelskure	200.000	0	200.000	200.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-26	Ølgod skole - Renovering af hjemkundskabslokale	141.200	140.267	933	140.267	Projektet er afsluttet
301894-27	Ølgod skole - Udbedring af adgangsforhold m.m	55.700	55.685	15	55.685	Projektet er afsluttet
301894-28	Nordenskov skole - Renovering af hjemkundskab	389.900	0	389.900	389.900	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-29	Nordenskov skole - Nyt ventilationsanlæg	239.000	0	239.000	239.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-30	Tistrup skole - Etablering af toiletter 1. sal	125.000	106.480	18.520	125.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-31	Lunde-Kvong skole - ombygning af lokaler	889.000	0	889.000	500.000	Projektet forventes afsluttet i 2019
301895	Anlægsinv. - Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet	19.807.089	868.427	18.938.662	1.200.000	Projektet er under opstart
375801	Ungdomshus	524.564	22.690	501.874	100.000	Projektet er sat i gang
514812	Årre Børnecenter	16.621.184	14.357.529	2.263.655	16.621.184	Projektet er sat i gang
514844	Salg af Billum Børnehave	0	-15.200	15.200	0	
		48.963.403	17.977.438	30.985.965	24.224.705	