

Aftaleholder		Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet forbrug i alt	Status
			2016	30.04.2016	beløb	2016	
501	010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget	257.300	0	257.300	257.300	Bliver forbrugt
504	015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	1.002.931	-258.285	1.261.216	1.002.931	Fortsætter i 2016
504	015819	Landsbyfornyelse 2015	-225.561	401.934	-627.495	-225.561	Fortsætter i 2016
504	015820	Landsbyfornyelse 2014	1.075.367	0	1.075.367	0	Afsluttes i 2016
504	015821	Landsbyfornyelse -2016	1.955.500	0	1.955.500	1.955.500	Fortsætter i 2016
504	015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	-1.349.040	0	-1.349.040	-1.349.040	Fortsætter i 2016
504	015824	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	2.058.420	0	2.058.420	2.058.420	Fortsætter i 2016
504	015825	Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til	-1.383	149.803	-151.186	-1.383	Fortsætter i 2016
504	015826	Varde Å	668.815	50.421	618.394	668.815	Fortsætter i 2016
504	015830	Varde Torv - belægning på tidligere p-areal	2.500.000	11.806	2.488.194	2.500.000	Fortsætter i 2016
504	015832	Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	4.617.758	214.451	4.403.307	4.617.758	Fortsætter i 2016
501	015834	Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen	1.088.435	18.020	1.070.415	1.088.435	Der er stiftet en fond "Varde Miniby Fonden" til opførelse af værksted til minimurerne. Til dette er der afsat et beløb under områdefornyelsen til medfinansiering af et nyt værksted herunder også toiletbygning (357.300 kr.) i alt 1.478.400. Beløbet overføres til Fonden når de eksterne midler er på plads. Beløb til toiletbygning er med under 015832
504	015836	Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	5.024	0	5.024	5.024	Afsluttet
504	015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	851.779	366.237	485.542	851.779	Fortsætter i 2016
504	015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	3.990.700	398.827	3.591.874	3.990.700	Fortsætter i 2016
504	015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	4.768.604	178.233	4.590.371	4.768.604	Fortsætter i 2016
502	020865	Hvidbjerg Strand Pier	0	-2.201.585	2.201.585	0	Afsluttet
502	020866	Naturcenter Blaavand	140.000	0	140.000	140.000	NaturKultur projekt nyt naturcenter i Blåvand
502	050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	172.991	0	172.991	172.991	Fortsætter i 2016
502	050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	508.000	177.981	330.019	508.000	Igangværende
502	050835	Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	304.800	210	304.590	304.800	Igangværende
502	070820	Etablering af sti langs Ansager Kanal	32.587	4.530	28.057	32.587	Afsluttes i 2016
502	070830	HolmeÅ - genopretning	1.535.710	0	1.535.710	1.535.710	Fortsætter i 2016
502	211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	1.006.909	3.009.748	-2.002.839	1.006.909	Fortsætter i 2016
502	222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	35.715	0	35.715	35.715	Asfaltering af p-plads i 2016
501	222822	Trafiksikkerhed 2013 - handleplan	1.414.963	177.170	1.237.793	1.414.963	Beløbene er prioriteret

502	222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	1.099.331	917.504	181.827	1.099.331	Afsluttes i 2016
502	222874	Varde Bymidte	700.000	0	700.000	700.000	Rest fra tidligere pulje til Varde Bymidte
502	222875	Cykelsti Nyminddegabvej	67.722	0	67.722	67.722	Små mangler
502	222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	55.445	0	55.445	55.445	Skal bruges til slidlag asfalt
502	222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	104.214	0	104.214	104.214	Pengene brugs sammen med budgetønske til anlæggelse af fortov/sti Viaduktvej
502	222897	Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten	254.374	0	254.374	254.374	Afsluttes i 2016
502	222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	2.566.217	56.819	2.509.398	2.566.217	Pengene 1.145.326 kr. føres tilbage til brorenoveringspuljen
502	222907	Brovedligeholdelse - Tarphagebroen	1.149.209	3.884	1.145.326	3.884	
502	222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	68.514	0	68.514	68.514	Rest fra pulje til cykelstier. Heraf er 350.000 kr. besluttet anvendt på 222924 Cykelsti Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej - tillæg til forlængelse af Ådumvej. De resterende 180.000 anvendes i 2017 og 2018.
501	222910	Prioritering af cykelstiprojekter 2015 - 2018	533.660	0	533.660	350.000	
502	222911	Trafik regulering Ribevej ved Jeppe Skovgårdsvej	514.600	50.000	464.600	514.600	Projektering pågår
502	222913	Cykelsti Toftnæs-Alslev	1.677.564	153.717	1.523.847	1.677.564	Anlægsarbejder pågår
502	222914	Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape	5.320.224	925.144	4.395.080	4.395.080	Anlægsarbejder pågår
501	222915	Gadetræer i Nr. Nebel	509.730	0	509.730	509.730	Bliver forbrugt
501	222916	Renovering af Blåvandvej	508.000	2.720	505.280	508.000	Bliver forbrugt
502	222917	Renovering af broer - Budgetbeløb	2.083.592	36.264	2.047.328	3.228.918	Restbeløb fra Tarphagebroen område 222907 1.145.326 kr. flyttes til dette område.
501	222919	Cykelparkering	609.600	0	609.600		
501	222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune	1.737.360	0	1.737.360	1.737.360	Bliver forbrugt
502	222924	Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	Projektering pågår
502	223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	1.834.105	251.819	1.582.286	1.834.105	Anlægsarbejder pågår
502	223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakseparering	6.241.701	1.256.058	4.985.643	6.241.701	Anlægsarbejder pågår
501	223830	Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer	569.686	0	569.686	569.686	Bliver forbrugt
			59.521.172	6.353.428	53.167.744	56.727.402	