

Udvalget for Plan og Teknik

Igangværende anlæg

Anlæg	Plan og Teknik	Bevilling 010107-3112	Akk.forbrug 010107-3112	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2015 til 2016	Statusbeskrivelse
015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	1.519.500	516.569	1.519.500	516.569	1.002.931		
015819	Landsbyfornyelse 2015	2.093.530	1.908.414	2.093.530	2.319.091	-225.561		
015820	Landsbyfornyelse 2014	1.900.000	824.633	-441.120	-1.516.487	1.075.367		
015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	6.947.200	0	6.947.200	0	6.947.200		
015825	Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	500.000	1.001.384	-41.930	459.453	-501.383		
015826	Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	0	330.882	-23.044	308.141	-331.185		
015832	Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	0	382.242	0	382.242	-382.242		
015834	Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen	606.500	32.665	582.800	8.965	573.835		
015836	Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	234.000	228.976	234.000	228.976	5.024		
015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	0	148.221	-80	148.141	-148.221		
015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	0	9.300	-8.700	600	-9.300		
015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	0	231.396	0	231.396	-231.396		
020860	Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken	300.000	419.124	198.400	317.524	-119.124		(skal placeres som afsluttet)
020866	Naturcenter Blaavand	140.000	0	140.000	0	140.000		
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	27.009	200.000	27.009	172.991		Fortsætter i 2016
070820	Etablering af sti langs Ansager Kanal	562.102	529.515	562.102	529.515	32.587		Afsluttes i 2016
070830	HolmeÅ - genopretning	506.500	0	506.500	0	506.500		Fortsætter i 2016
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	45.076.217	43.813.276	23.034.206	21.771.265	1.262.941	1.262.941	Renovering fortsætter i 2016
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	0	-35.715	35.715	0	35.715	35.715	Asfaltering af p-plads 2016
222811	Prioritering af cykelstiprojekter 2014 - 2017	0	0	0	0	0		
222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	5.570.000	4.644.513	5.395.614	4.296.283	1.099.331	1.099.331	Afsluttes og indvies i 2016
222874	Varde Bymidte	700.000	0	700.000	0	700.000		
222875	Cykelsti Nyminddegabvej	9.957.000	9.889.278	-2.279.597	-2.347.319	67.722	67.722	Små mangler
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.000.000	1.944.554	67.499	12.054	55.445	55.445	Mangler slidlag
222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	1.620.000	1.515.786	104.214	0	104.214	104.214	Færdiggøres i 2016

222897	Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten	2.800.000	2.545.626	-1.275.226	-1.529.600	254.374	254.374	Oprettning af rabatgrus i 2016
222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	3.960.000	1.299.158	2.776.423	210.206	2.566.217	2.566.217	Projektering pågår
222907	Brovedligeholdelse - Tarpbagebroen	3.750.000	2.346.126	3.574.853	2.425.644	1.149.209	1.149.209	Afsluttes i 2016 restbeløb sættes tilbage på brovedligeholdelsespuljen
222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	2.700.000	2.631.487	551.513	482.999	68.514	68.514	Mangler sti m.m.
222913	Cykelsti Toftnæs-Alslev	1.920.000	242.436	1.920.000	242.436	1.677.564	1.677.564	Ekspropriation pågår
222914	Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape	1.275.000	729.239	1.275.000	754.776	520.224	520.224	Færdiggøres i 2016
222917	Renovering af broer - Budgetbeløb	253.250	228.078	253.250	228.078	25.172	25.172	Bruges til de broer, der skal renoveres i 2016
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	5.378.510	6.224.520	2.581.826	3.304.571	-722.745	-722.745	Fortsætter i 2016
223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloaksererering	6.101.270	1.269.367	5.721.664	899.243	4.822.421	4.822.421	Fortsætter i 2016
223830	Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer	500.000	451.524	500.000	451.524	48.476	48.476	
Total		109.070.579	86.329.582	57.406.112	35.163.295	22.242.817		

Udvalget for Plan og Teknik

Afsluttede anlægsprojekter

Anlæg	Plan og Teknik	Bevilling 010107-3112	Akk.forbrug 010107-3112	Korr. Budget 2015	Regnskab 31.12.2015	Uforbrugt beløb		Statusbeskrivelse
010814	Toiletfaciliteter i Houstrup	350.000	339.751	289.502	279.253	10.249		
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven)	0	-1.082.476	79.475	0	79.475		
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	7.706.000	7.888.960	0	0	0		
015809	Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	548.250	462.001	86.248	0	86.248		
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	2.500.000	2.219.495	0	13.887	-13.887		
015812	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	500.000	485.481	14.519	0	14.519		
015815	Støtte fra indsatspuljen 2011	299.712	198.311	114.372	12.972	101.400		
015830	Varde Torv - belægning på tidligere p-areal	4.700.000	3.771.345	2.235.257	1.758.249	477.008		
020830	Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	3.270.000	3.162.863	116.725	9.588	107.137		
020865	Hvidbjerg Strand Pier	1.560.000	1.545.450	1.560.000	1.545.450	14.550		
050815	Projekt - Genoprettning af Varde Adal	769.332	762.374	758.068	751.110	6.958		

050820	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal"	17.190	17.190	-108.592	-108.592	0		
050825	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal"	47.857	47.857	-47.507	-47.507	0		
050870	Tilskud til aktiviteter efter ordning	0	18	-600.018	-600.000	-18		
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	0	-38.303	38.303	0	38.303		Pengene betales tilbage - P-fond
222815	Brovedligeholdelse - Tarpbagebroen	4.163.000	396.217	0	0	0		
222822	Trafiksikkerhed 2013 - handleplan	1.000.000	1.101.703	557.824	557.824	0		
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	6.065.407	6.062.832	2.576	0	2.576		
222909	Cykelsti Ringkøbingvej fra Viadukten til Ndr. Boulevard	2.600.000	2.534.263	360.942	295.205	65.737		
222910	Prioritering af cykelstiprojekter 2015 - 2018	0	0	0	0	0		
222912	Cykelbaner langs Houstrupvej, Nr. Nebel	700.000	923.553	700.000	923.553	-223.553		
Total		36.796.748	30.798.885	6.157.694	5.390.992	766.702		