

Den fortsatte vindmølleplanlægning i Varde Kommune

Efter Byrådets endelige vedtagelse af VVM-redegørelse mv. for vindmølleprojektet ved Ulvemose og Bækhede plantage foreslås det, at den videre vindmølleplanlægning drøftes med afsæt i følgende oplæg til tids- og handleplan.

Tidsrum	Aktivitet
August 2015	Udarbejdelse af bemærkninger til klagepunkter fremsendt til NMKN
September 2015	Oplæg til Pog T om hvorvidt der kan indgå nye områder i planlægningen eller om sådanne i overensstemmelse med de i Kommuneplanen udmeldte retningslinier skal indarbejdes som nyt vindmølleområde ved en ordinær Kommuneplanrevision før de kan indgå i prioritering af hvor der skal igangsættes VVM-planlægning.r
Oktober 2015	Dialogmøder med udvalgsformand og forvaltningen med ansøgere inden for de 4 udlagte områderne.(og evt. nye områder). Ansøgere vil på møderne blive anmodet om at gennemgå det ansøgte projekt, nedtagning af eksisterende møller og ansøgers dialog og aftaler med de omkringboende om bl.a. lokaløkonomisk involvering i projektet.
November 2015	Dialogmøder mellem Plan og teknikudvalget og naboer inden for 1500 m fra ansøgte områder. (4x2 timer). På møderne vil der blive lagt op til en dialog om hvordan naboerne ser på det ansøgte projekte i deres nærområde og en drøftelse af hvilke tiltag der kan gøre projektet mere acceptabelt for naboerne.
December 2015	Ansøgere får mulighed for at forholde sig til naboernes ønsker..
Januar 2016	Politisk prioritering af ansøgninger om igangsætning af planlægning for nyt vindmølleområde.

