

Tidsplan, Flygtningemuseum Oksbøl

Periode	Aktivitet	Ansvarlig og involverede	Forudsætning	Økonomi
April/maj 2013	Fase 1: Etablering af kontaktnet Tyske interessenter, Christiansborg, Nationalmuseum	Museet, Varde Kommune	Tid og velvilje	
25. april	Møde mellem Tysklands ambassadør og Varde borgmester m.fl	Museet og Varde Kommune		
17. maj	Møde med Landrat og borgmester m.fl	Museet og Varde Kommune		
Maj	Møde med Europaminister Sporendonk og borgmester m.fl	Museet og Varde Kommune		
Maj	Kontakt til Per Kristian Madsen, Nationalmuseet.	Museet/CKJ		
Maj	Møde med Naturstyrelsen v. Ulrik Lorenzen om udearealer. Spadseretur v. bygninger.	Museet/CKJ		
Maj	Møde med medlemmer af Folketingets Kulturudvalg og evt Kulturminister	Museet/CKJ		
Maj/juni 2014	Fase 2: Udarbejdelse af Visionsmateriale/prospekt	Museet		
Ultimo maj 2013	Brainstorm med 10 medarbejdere fra VAM og RISK: Formål: at beskrive et grundrids til en formidlingsstrategi, en pædagogisk profil, en lokalitetsudnyttelse og en skitse til et museum	Museet + RISK + Evt arkitekt	Tid afsat, ca 1 månedsværk + workshop	50.000
Juni 2013	Sammenskrivning af materiale og udarbejdelse af visualiseringer v. arkitekt.	Museet	Midler til forprojekt	400.000
Juni 2013	Produktion af prospekt materiale.	Museet		100.000
Ultimo juni/juli	Prospekt sendes til danske og tyske interessenter (Christiansborg, Bundestag, Tysklands ambassadør m.fl).	Museet		
Aug-dec 2013	Fase 3: Fundraising og udvikling af vidensindhold	Museet	Midler	
Aug-sep	Dialog med interessenter, kvalificering af materiale, ansøgninger	Museet	Midler	150.000
Aug-sep	Produktion af vidensindhold: Besøg på arkiver og museer i ind og udland			250.000
2014-15	Fase 4: Ombygning og Vidensproduktion	Museet		
Jan 2014- maj 15	Ombygning, evt. i to etaper.	Museet, Varde Kommune, ekstern konsulent/bygherrerådgiver	Ekstern finansiering	???
Jan 2014- dec 2015	Vidensproduktion	Museet	Ekstern finansiering	500.000
Jan 2014-maj 15	Udvikling af formidling; udstilling + øvrigt	Museet m ekstern hjælp	Ekstern finansiering	1.000.000
Jan -juli 2015	Udstillingsopbygning	Museet	Ekstern finansiering	6.000.000
	Fase 5: Udenomsarealer			
2013-14	Opbygning af de første husmodeller, evt i Varde (kan i så fald begynde medio 2013).	Museet, Minimurerne	Tid	???
Jan 2014-	Klargøring af udenomsarealer til ombygning			
Mar-juli 2015	Reetablering af udenomsarealer			
Sommer 15	Fase 6: Åbning			

Økonomi:

2013:	Visionsmateriale/forprojekt:	550.000
	Kvalificering, vidensproduktion:	400.000
	I alt	
2014:	Vidensproduktion	500.000
	Formidlingsudvikling	500.000
	Ombygning	???
2015:	Ombygning	???
	Udenomsarealer	???
	Udstillingsopbygning	6.000.000